

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28/01/2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHA DE CUYUJA
 UBICACIÓN : CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO
 CONTARTISTA: CONSTRUCTORA CIVILPES
 MONTO : 19,624.70
 FECHA :
 SUSCRPCIÓN: lunes, 4 de enero de 2021
 FECHA ENTREGA :
 ANTIC :
 PLAZO : 45 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		%
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	1.- OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Replateo y nivelación	m2	84.2	0	0.00%
2	2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavación de cimientos y plintos	m3	20.11	0	0.00%
2.2	Relleno compactado con lastre (capas de 20 cm)	m3	17.12	0	0.00%
3	3.- HORMIGONES / ACERO ESTRUCTURAL				
3.1	Muro de homrigón ciclopeo (60% HS f'c= 180 kg/cm2 - 40%P)	m3	19.32	0	0.00%
3.2	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	1271.26	0	0.00%
3.3	Hormigón en replantillo f'c= 140 kg/cm2	m3	0.9	0	0.00%
3.4	H. Simple en plintos f'c= 210 kg/cm2	m3	1.8	0	0.00%
3.5	Hormigón simple en cadenas inferiores f'c= 210 kg/cm2 (inc. Encofrado y des	m3	3.37	0	0.00%
3.6	Hormigón simple en columnas f'c= 210 kg/cm2 (inc. Encofrado y des	m3	3.39	0	0.00%
3.7	H. simple en riostras f'c= 210 kg/cm2	m3	2.11	0	0.00%
4	4.- MAMPOSTERIAS Y RECUBRIMIENTOS				
4.1	Mampostería de bloque e= 15 cm	m2	127.72	0	0.00%
4.2	Enlucido vertical en paredes (paletado)	m2	332.71	0	0.00%
4.3	Pintura latex vinil acrílico en paredes (dos manos)	m2	332.71	0	0.00%
5	5.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA				
5.1	Verjas con tubo cuadrado de 40x40x2 y ángulo de 1 1/2 pulgadas	m2	19.6	0	0.00%
5.2	Puerta corrediza Vehicular hierro - madera	m2	7.68	0	0.00%
5.3	Puerta peatonal hierro - madera	m2	2.1	0	0.00%
6	6.- MEDIDAS AMBIENTALES				
6.1	Charlas de capacitación al personal (manejo ambiental y seguridad i	u	2	0	0.00%
6.2	Señalización de seguridad tipo caballete 1.20x0.60 m	u	4	0	0.00%
6.3	Botiquín de primeros auxilios	u	1	0	0.00%
6.4	Cinta plástica de señalización peligro	u	2	0	0.00%
6.5	Conos de seguridad reflectivos (h=0.90m)	u	6	0	0.00%
6.6	Tachos plásticos para almacenar desechos. H= 90 cm	u	3	0	0.00%
6.7	Pancarta informativa 2.44 x 1.22 m	u	1	0	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					0.00
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					726,333.14
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					0%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					3701%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 0 DÍAS

