

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29/04/2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO :	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CHACO – LINARES: SEGUNDA ETAPA, PARROQUIA LINARES, CANTÓN EL CHACO,
UBICACIÓN :	CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
CONTARTISTA:	EMPRODECO EP
MONTO :	415,608.65
FECHA	
SUSCRPCIÓN:	lunes, 1 de febrero de 2021
FECHA ENTREGA	
ANTIC :	miércoles, 17 de febrero de 2021
PLAZO :	120 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		% EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
OBRAS PRELIMINARES					
s/n	Replateo y nivelación	km	1.43	1.43	100.00%
302-1	Desbroce, Desbosque y limpieza	ha	2.26	0	0.00%
303-4	Excavación en suelo	m3	3670.22	8926.92	243.23%
303-4(4)	Excavación en marginal	m3	317.51	0	0.00%
308-2(1)	Limpieza de derrumbes	m3	64	0	0.00%
309-2(2)	Transporte de material de excavación libre 500 m	m3/km	2000	0	0.00%
s/n	Reubicación de postes de hormigón	u	11	0	0.00%
CALZADA (PAVIMENTO FLEXIBLE)					
402-(2)	Mejoramiento de la subsanante con suelo seleccionado	m3	7978.61	7843.3	98.30%
401-6	Geomalla biaxial	m2	5250	4616	87.92%
401-5	Geotextil no tejido	m2	5250	4616	87.92%
403-1	Sub base clase 3 (incluye transporte)	m3	2934.66	3089.62	105.28%
404-1	Base clase 2 (incluye transporte)	m3	1585.15	0	0.00%
405-1(1)	Asfalto rc 250 para imprimación (1.50 lts/m2)	lt	13161.6	0	0.00%
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 5 cm	m2	8774.4	0	0.00%
DRENAJE VIAL					
304-6(1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	258	0	0.00%
602-(3A)a	Tubería epóxica de metal corrugado D= 1.2 m	m	26	46	176.92%
503 (2)	Hormigón clase B para cabezales (f= 210 kg/cm2)	m3	53.3	0	0.00%
304-6(2)	Excavación para encauzamientos	m3	3422.6	0	0.00%
503 (3)	Hormigón clase c para cunetas laterales (f= 180 kg/cm2)	m3	353.18	0	0.00%
SEÑALIZACIÓN					
s/n	Guardacaminos (doble)	m	100	0	0.00%
705-(1)LG-1	Línea de división de carril de circulación (variable x 0.10 m) amarilla	m	1413.29	0	0.00%
705-(1)LG-5b	Línea de división de carril de circulación (variable x 0.10 m) blanca	m	2826.58	0	0.00%
708-5(1)R1-1	Señal restrictiva Pare (0.75*0.75)	u	4	0	0.00%
708-5(1)-N	Señales restrictivas de velocidad máxima	u	3	0	0.00%
708-5(1)PN-N	Señales al lado de la carretera (Preventiva 0.75*0.75) m	u	10	0	0.00%
708-5(1)PN-M	Señales al lado de la carretera (Informativas 1.20*0.60) m	u	4	0	0.00%
705 -(4)a	Marcas sobresalidas de pavimento (Unidireccional)	u	240	0	0.00%
705 -(4)b	Marcas sobresalidas de pavimento (Bidireccional)	u	120	0	0.00%
AMBIENTALES					
205-1	Agua para control de polvos	m3	3000	0	0.00%
220-(4)a	Instructivos o tricpticos	u	100	0	0.00%
220-(4)b	Volantes	u	50	0	0.00%
220-(2)	Charlas de adiestramiento	u	4	0	0.00%
220-(1)	Charlas de concientización seguridad industrial y salud	u	6	0	0.00%
220-(5)	Comunicados radiales	u	50	0	0.00%
711 id	Señales de peligro (0.60 x 1.20)m	u	4	0	0.00%
711 id	Señales de hombres trabajando (0.60 x 1.20)m	u	4	0	0.00%
213-1	Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico de	m3	3670.22	0	0.00%



711 iiB	Cinta reflectiva		rollo	3	0	0.00%
711 iiH	Letreros ambientales del proyecto (0.60x1.20)m		u	6	0	0.00%
S/N	Señales preventivas temporales: señialectica de bioseguridad covid 1		kit	1	0	0.00%
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				174,814.39	
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				209,762.16	
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				42.06%	
					50.47%	

C.- PLAZOS

FECHA DE CORTE: 21 de Abril del 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 de febrero del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 63 DÍAS

PRORROGAS :

no


SUSPENSIÓN:

no

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 17 de Junio del 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se tiene un retraso en la ejecución del proyecto con respecto al cronograma valorado de 34,947.77 usd, que representa el 8.41%, esto hace que el monto ejecutado sea de 174,814.39 frente a 209,762.16 usd que se tiene para ejecutar para el presente período, dicho monto hace que la ejecución sea mayor del 80% del monto programado para el presente período, por lo que el contratista no acarrea multas para el presente período.



ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR