

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 agosto del 2021

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : ESTABILIZACION DE LA VIA TENA - PANO UBICADO EN EL SECTOR APAYACU EN EL ESTERO CHANGAYACU EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING PABLO BONILLA

MONTO : 28,491.96

PLAZO : 30 días

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
COLOCACION DE					
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	640.00	640.00	100.00
2	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	92.00	92.00	100.00
3	DERROCAMIENTO DE MUROS COLAPSADOS	M3	40.00	39.96	99.90
4	HORMIGON S. f'c=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO DE LA	M3	27.00	27.00	100.00
5	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	28.00	28.00	100.00
6	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x4.5 MM	M2	111.20	99.01	89.04
7	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	11.20	11.20	100.00
8	DESALOJO MECANICO / VOLQUETA DE MATERIALES DE MUROS	M3/KM	840.00	-	0.00
9	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	M3	140.00	139.50	99.64
10	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	100.00	100.00	100.00
11	INCAMIENTO DE PILOTAJE (TUBERIA DE PETROLEO DE RECICLAJE)	M	40.00	40.00	100.00
12	GAUARDAVIAS DOBLES	M	15.00	15.00	100.00
13	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	1.00	100.00
14	SEÑALIZACION AMBIENTAL (181*1.20)M	U	1.00	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			28084.59		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			28491.96		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			98.57%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			100.00%		

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 de julio del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 30 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 04 de agosto de 2021

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 98.57% con respecto a la programacion del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 dias de cada mes.

ING. ERNESTO MIÑO

FISCALIZADOR

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "ESTABILIZACION DE LA VIA HACIA LA COMUNIDAD DE GARENO, UBICADO SOBRE EL ESTERO GARENO, PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING LEONARDO COSTA

MONTO : 74,737.38

PLAZO : 45 días

### B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
COLOCACION DE ALCANTARILLA		
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	ML
2	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha
3	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3
4	EXCAVACIÓN BAJO NIVEL FREÁTICO	M3
5	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3
6	EXCAVACIÓN EN SUELO	M3
7	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN LIBRE 500 M	M3-KM
8	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	M3
9	RETIRO DE ALCANTARILLA EXISTENTE	ML
10	ALCANTARILLA METALICA D=2.00m e= 3.50mm	ML
11	TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO IMPORTADO	M3-KM
12	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL	M3
13	GEOMALLA BIAXIAL	M2
14	GEOTEXTIL NO TEGIDO	M2
15	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO e=60 CM, A= 5.5 M	M3
16	HORMIGÓN CLASE B 210KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	M3
17	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES	M3
18	SEÑALÉTICA AMBIENTAL (1.80M*1.20M)	U
19	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA

PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA

PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA

### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de julio del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 26 días

PRORROGAS : 00 días


MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 14 de agosto de 2021

### D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 61.59% con respecto a la programación del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.



firmado electrónicamente por:  
**JOSE ERNESTO**  
**MIÑO ALARCON**

ING. ERNESTO MIÑO  
FISCALIZADOR


CANTIDADES		
CONTRATADA	EJECUTADA	%
90.00	90.00	100.00
0.50	0.50	100.00
180.00	100.00	55.56
120.00	120.00	100.00
160.00	100.00	62.50
4,040.00	4,040.00	100.00
11,500.00	8,000.00	69.57
1,769.00	1,000.00	56.53
40.00	0.00	0.00
26.00	26.00	100.00
18,845.00	12,000.00	63.68
2,300.00	2,000.00	86.96
330.00	330.00	100.00
330.00	330.00	100.00
237.00	100.00	42.19
15.00	5.00	33.33
240.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
	46029.22	
	41305.05	
	61.59%	
	55.27%	