

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 agosto del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "ESTABILIZACION DE LA VIA HACIA LA COMUNIDAD DE GARENO, UBICADO SOBRE EL ESTERO GARENO, PARROQUIA PROVINCIA DE NAPO"

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING LEONARDO COSTA

MONTO : 74,737.38

PLAZO : 45 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
COLOCACION DE					
1	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	90.00	90.00	100.00
2	DES BROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.50	0.50	100.00
3	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3	180.00	0.00	0.00
4	EXCAVACION BAJO NIVEL FREÁTICO	M3	120.00	120.00	100.00
5	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	160.00	135.60	149.11
6	EXCAVACION EN SUELO	M3	4,040.00	6,024.07	100.00
7	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION LIBRE 500 M	M3-KM	11,500.00	0.00	41.15
8	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	M3	1,769.00	658.00	56.53
9	RETIRO DE ALCANTARILLA EXISTENTE	ML	40.00	0.00	0.00
10	ALCANTARILLA METALICA D=2.00m e= 3.50mm	ML	26.00	30.00	115.00
11	TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO IMPORTADO	M3-KM	18,845.00	20,049.12	106.39
12	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL	M3	2,300.00	1,843.08	87.09
13	GEOMALLA BIAXIAL	M2	330.00	540.00	163.64
14	GEOTEXTIL NO TEGIDO	M2	330.00	540.00	163.64
15	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO e=60	M3	237.00	330.00	138.24
16	HORMIGÓN CLASE B 210KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	M3	15.00	13.12	100.00
17	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES	M3	240.00	238.00	99.00
18	SEÑALETICA AMBIENTAL(1.80M*1.20M)	U	1.00	1.00	100.00
19	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	1.00	100.00
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			74667.63		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			74737.38		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			99.91%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			100.00%		

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de julio del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 45 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS: 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 14 de agosto de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 99.91% con respecto a la programación del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.

ING. ERNESTO MIÑO

FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "ESTABILIZACION DE LA VIA HACIA LA COMUNIDAD DE GARENO, UBICADO SOBRE EL ESTERO GARENO, PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA,
 PROVINCIA DE NAPO"
 UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo
 CONTRATISTA : ING LEONARDO COSTA
 MONTO : 74,737.38
 PLAZO : 45 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
COLOCACION DE ALCANTARILLA		
1	REPLANTEO Y NIVELACION	ML
2	DESBROCE,DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha
3	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3
4	EXCAVACION BAJO NIVEL FREÁTICO	M3
5	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3
6	EXCAVACION EN SUELO	M3
7	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION LIBRE 500 M	M3-KM
8	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	M3
9	RETIRO DE ALCANTARILLA EXISTENTE	ML
10	ALCANTARILLA METALICA D=2.00m e= 3.50mm	ML
11	TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTAMO IMPORTADO	M3-KM
12	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL	M3
13	GEOMALLA BIAXIAL	M2
14	GEOTEXTIL NO TEGIDO	M2
15	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO e=60 CM, A= 5.5 M	M3
16	HORMIGÓN CLASE B 210KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	M3
17	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES	M3
18	SENALETICA AMBIENTAL(1.80M*1.20M)	U
19	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA

PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA

PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de julio del 2021
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 26 días
 PRORROGAS : 00 días
 MORA: 0 días
 MULTAS : 0 días
 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 14 de agosto de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 61.59% con respecto a la programacion del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe tecnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.


 Firmado digitalmente por:
JOSE ERNESTO
MIÑO ALARCON

ING. ERNESTO MIÑO
 FISCALIZADOR

CANTIDADES		
CONTRATADA	EJECUTADA	%
90.00	90.00	100.00
0.50	0.50	100.00
180.00	100.00	55.56
120.00	120.00	100.00
160.00	100.00	62.50
4,040.00	4,040.00	100.00
11,500.00	8,000.00	69.57
1,769.00	1,000.00	56.53
40.00	0.00	0.00
26.00	26.00	100.00
18,845.00	12,000.00	63.68
2,300.00	2,000.00	86.96
330.00	330.00	100.00
330.00	330.00	100.00
237.00	100.00	42.19
15.00	5.00	33.33
240.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
		46029.22
		41305.05
		61.59%
		55.27%