

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 31 de Mayo de 2021

A.- DATOS GENERALES

AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA A OYACACHI, TRAMO JURISDICCION NAPO, LONGITUD 9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO.
 PROYECTO : OYACACHI, CANTON EL CHACO.
 UBICACIÓN : PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO
 CONTRATISTA : EP-EMPRODECO
 MONTO : \$1,795,070.97
 FECHA SUSCRIPCION: 19 de marzo de 2021
 FECHA ENTREGA ANTC: 26 de marzo de 2021
 PLAZO : 60 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	SUB BASE CLASE 2, INCLUYE TRANSPORTE	m3	25109.56	0.00	0.00%
02	BASE CLASE 2, INCLUYE TRANSPORTE	m3	11951.32	0.00	0.00%
03	ASFALTO MC PARA IMPRIMACION	lt	127979.78	0.00	0.00%
04	ASFALTO DILUIDO TIPO MC GRADO 250, PARA RIEGO DE ADHERENCIA	lt	35721.00	0.00	0.00%
05	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 7,5CM	m2	79380.00	0.00	0.00%
06	AREA PLANTADA (ARBOLES Y ARBUSTOS)	u	430.00	0.00	0.00%
07	COMUNICADOS RADIALES	u	30.00	0.00	0.00%
08	SEÑALIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO (0.60x1.20)m (ZONAS Pobladas, AREAS VERDES)	u	1.00	0.00	0.00%
09	LETRERO INFORMATIVO DE PROYECTO DEL MEJ. VIA CANGAHUA OYACACHI Y CANTON EL CHACO	u	2.00	0.00	0.00%
10	INSTRUCTIVOS O TRÍPTICOS	u	200.00	0.00	0.00%
11	SEÑALIZACION AMBIENTAL AL LADO DE LA CARRETERA (1.80m*1.20m)	u	6.00	0.00	0.00%
					0.00
					897,535.49
					0.00%
					50.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 de MARZO de 2021
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 21 días
 SUSPENSION : DESDE EL 16 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 26 de MAYO de 2021
 MORA : 21 días

D.- OBSERVACIONES

- La obra se encuentra suspendida, hasta que se terminen los trabajos que se estan realizando por administracion directa dentro de la obra

E.- RECOMENDACIONES

Se sugiero al contratista que ya tenga todo listo, para el ingreso de maquinaria una vez se terminen los trabajos por administracion directa.

ING. STEVEN RUEDA R.
 FISCALIZADOR

