

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de noviembre de 2021

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Desmontaje del puente tipo Warren, ubicado sobre el río Misahuallí, tramo Tena-Archidona E45, y montaje del puente sobre el río Misahuallí, comunidad San Francisco.

UBICACIÓN : Parroquias Cotundo - Cantón Archidona

CONTARTISTA : COMPAÑÍA PATE C.A.

MONTO : 384,712.81 USD.

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 02 de julio de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 14 de Julio de 2021

PLAZO : 240 días a partir de la notificación del administrador que se encuentra disponible el anticipo.

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	Derrocamiento de tablero de hormigón	m2	240.00	294.40	122.67
02	Desalojo mecánico volqueta, tierra escombros D= 5 Km	m3	60.00	66.31	110.52
03	Desmontaje de puente	Kg	79732.55	88506.20	111.00
04	Replanteo y nivelación de estructuras	m2	325.00	300.00	92.31
05	Rehubicación de poste de energía eléctrica h.a. L= 12 m.	u	2.00	0.00	0.00
06	Transporte de piezas incluye carga y descarga	Viaje	7.00	7.00	100.00
07	Excavación a máquina en tierra	m3	954.00	858.63	90.00
08	Excavación a máquina en conglomerado	m3	1354.00	788.33	58.22
09	Canal de drenaje	ml	10.00	0.00	0.00
10	Muro de gabiones	m3	90.00	0.00	0.00
11	Replantiillo de h. simple	m3	22.80	15.90	69.74
12	Material subbase clase 3 incluye Transpor y compactado	m3	1411.37	642.51	45.52
13	Hormigón s. f'c=240 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	196.70	165.64	84.21
14	Montaje de puente	Kg	79732.55	0.00	0.00
15	Perno para puente	u	2450.00	0.00	0.00
16	Fabricación acero GR 50	Kg	11705.00	5748.63	49.11
17	Suministro acero GR 50	Kg	11705.00	13031.60	111.33
18	Hormigón en losa f'c=240 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	83.00	0.00	0.00
19	Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2	Kg	29958.00	10665.05	35.60
20	Pasanmano de tubo 2"	m	120.00	0.00	0.00
21	Pintura de puente	Kg	79732.55	0.00	0.00
22	Junta de dilatación metálica	u	2.00	0.00	0.00
23	Pancarta informativa (letrero) con estructura	u	1.00	0.00	0.00
24	Señal preventiva - rótulo informativo 60x60 cm.	u	1.00	0.00	0.00
	RUBRO NUEVO				
	Rotura de rocas	Glob.	1.00	1.00	100.00
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				196,246.25
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				203,111.78
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				51.01
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				52.80

## C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO: 16 de julio de 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 de julio de 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :136 días

PRORROGAS :

MORA :

SUSPENSIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 13 de marzo de 2022

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un avance del 1.79 % menor a lo programado

La obra continua en ejecución.

ING. WIDER FRIAS  
FISCALIZADOR