

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 de agosto de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y lastrado de la vía de acceso Punta Galeras - Lupino L= 5,482.51 m.

UBICACIÓN : Parroquias Cotundo y San Pablo de Uspayacu - Cantón Archidona

CONTARTISTA : EP. EMPRODECO

MONTO : \$ 484,385.78

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 19 de enero de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 01 de febrero de 2021

PLAZO : 120 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo y nivelación	Km	5.50	5.50	100.00
02	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	6.57	6.57	100.00
03	Excavación en suelo	m3	22021.56	22021.56	100.00
04	Excavación en roca	m3	358.07	358.07	100.00
05	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado	m3	16536.13	16536.13	100.00
06	Excavación y relleno para estructuras	m3	1284.00	1225.00	95.40
07	Excavación para cunetas, cabezales y encauzamientos	m3	625.00	2100.00	336.00
08	Geotextil no tejido	m2	15490.00	15490.00	100.00
09	Geomalla biaxial	m2	15490.00	15490.00	100.00
10	H. ciclópeo:60% h.s. f'c=210 Kg/cm2+40% piedra bola	m3	213.12	200.00	93.84
11	Tubería de acero corrugado D=1.20 m, e=2.5 mm PM100	ml	108.00	108.00	100.00
12	Tubería de acero corrugado D=2.00 m, e=2.5 mm PM100	ml	64.00	65.00	101.56
13	Charlas de capacitación al personal	u	4.00	0.00	0.00
14	Señalización de seguridad tipo caballete 1.20x0.60 m	u	6.00	0.00	0.00
15	Botiquín de primeros auxilios	u	1.00	0.00	0.00
16	Cinta plástica de señalización de peligro	u	5.00	0.00	0.00
17	Conos de seguridad reflectivos (h=0.90m)	u	10.00	0.00	0.00
18	Extintor de polvo químico ABC, 5 Kg. (PQS)	u	2.00	0.00	0.00
19	Tachos plásticos para almacenar desechos	u	3.00	0.00	0.00
20	Pancarta informativa 2.44x1.22 m	u	1.00	1.00	100.00
21	Señales preventivas temporales:señaletica de biosegur.	u	5.00	0.00	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				484,383.72	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				484,385.79	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				100.00	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02 de febrero de 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :148 días

PRORROGAS : 54 días

MORA : 5 días

SUSPENSIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 25 de julio de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra concluida.

Se encuentra en proceso la elaboración el acta de Recepción Provisional

ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR