



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 28 de Diciembre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE HORMIGÓN EN LA VÍA PUNUNO - TUYANO DESDE EL KM 1+140 HASTA EL KM 3+340, L=2.20 KM, PARROQUIA MISAHUALI, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : VÍA PUNUNO - TUYANO, PARROQUIA MISAHUALI
CONTRATISTA : CONSORCIO MISAHUALI
MONTO : \$ 223,151.24
FECHA SUSCRIPCION: 6 de agosto de 2021
FECHA ENTREGA ANTC: 20 de agosto de 2021
PLAZO : 90 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Limpieza y desbroce del terreno	Ha	2.50	0.75	30.00%
02	Replanteo y nivelación	Km	4.40	4.40	100.00%
03	Muro de Gaviones	m3	641.30	641.30	100.00%
04	Relleno con material sin clasificar	m3	1500.00	1515.00	101.00%
05	Sub-base granular clase III	m3	200.00	0.00	0.00%
06	Excavación mecánica en suelo	m3	500.00	500.00	100.00%
07	Hormigón clase C f'c=180 kg/cm2 para cunetas laterales (incluye excavación)	m3	705.00	594.83	84.37%
08	Acabado de obra básica existente	m2	200.00	0.00	0.00%
09	Guarda caminos doble	m	150.00	150.00	100.00%
10	Línea de división de carril de circulación (variable x 0.10 m) amarilla.	m	2200.00	2200.00	100.00%
11	Línea de borde de carril de circulación (variable x 0.10 m) blanca.	m	4400.00	4400.00	100.00%
12	Señal restrictivas pare (0.75 por 0.75)	u	2.00	2.00	100.00%
13	Señal restrictivas de velocidad máxima	u	8.00	8.00	100.00%
14	Señales al lado de la carretera (preventiva 0.75 por 0.75) m (reglamentaria 0.75 por 0.75)	u	25.00	25.00	100.00%
15	Señales al lado de la carretera (informativa 1.20 por 0.60) m.	u	3.00	3.00	100.00%
16	Marcas Sobresalidas de pavimento (unidireccionales)	u	387.00	387.00	100.00%
17	Marcas Sobresalidas de pavimento (bidireccionales)	u	194.00	194.00	100.00%
18	Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 m por 1.20 m)	u	4.00	4.00	100.00%
19	Pancarta informativa 2.44 m por 1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			200,709.60		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			223,151.24		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			89.94%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			100.00%		

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de Agosto de 2021
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 24 de Agosto de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 90 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 21 de Noviembre de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 24 de Agosto de 2021 y debe finalizar el 21 de Noviembre de 2021.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 24 de Agosto de 2021
- * Se procedió con la señalización vertical y horizontal acorde al diseño.
- * La obra tiene un avance físico del 100.00 % y una avance económico del 89.94 % con respecto a lo programado.
- * La obra se encuentra recibida provisionalmente.
- * No se ejecutaron los rubros de subbase clase III y el rubro de acabado de obra básica, ya que no es necesario realizar al final del asfaltado por que la vía debe estar definido y además las fuerte lluvias causarían el deteriorado la vía desperdiciando el material.

E.- RECOMENDACIONES

- * Se recomienda a la Institución que realice el mantenimiento de anillo vial desde la Yee de Tuyano.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR