



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de Octubre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE HORMIGÓN EN LA VÍA PUNUNO - TUYANO DESDE EL KM 1+140 HASTA EL KM 3+340, L=2.20 KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : VÍA PUNUNO - TUYANO, PARROQUIA MISAHUALLI
CONTRATISTA : CONSORCIO MISAHUALLI
MONTO : \$ 223,151.24
FECHA SUSCRIPCION: 6 de agosto de 2021
FECHA ENTREGA ANTC: 20 de agosto de 2021
PLAZO : 90 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Limpieza y desbroce del terreno	Ha	2.50	0.75	30.00%
02	Replanteo y nivelación	Km	4.40	4.40	100.00%
03	Muro de Gaviones	m3	641.30	264.00	41.17%
04	Relleno con material sin clasificar	m3	1500.00	500.00	33.33%
05	Sub-base granular clase III	m3	200.00	0.00	0.00%
06	Excavación mecánica en suelo	m3	500.00	500.00	100.00%
07	Hormigón clase C f'c=180 kg/cm2 para cunetas laterales (incluye excavación)	m3	705.00	411.89	58.42%
08	Acabado de obra básica existente	m2	200.00	0.00	0.00%
09	Guarda caminos doble	m	150.00	0.00	0.00%
10	Línea de división de carril de circulación (variable x 0.10 m) amarilla.	m	2200.00	0.00	0.00%
11	Línea de borde de carril de circulación (variable x 0.10 m) blanca.	m	4400.00	0.00	0.00%
12	Señal restrictivas pare (0.75 por 0.75)	u	2.00	0.00	0.00%
13	Señal restrictivas de velocidad máxima	u	8.00	0.00	0.00%
14	Señales al lado de la carretera (preventiva 0.75 por 0.75) m (reglamentaria 0.75 por 0.75)	u	25.00	0.00	0.00%
15	Señales al lado de la carretera (informativa 1.20 por 0.60) m.	u	3.00	0.00	0.00%
16	Marcas Sobresalidas de pavimento (unidireccionales)	u	387.00	0.00	0.00%
17	Marcas Sobresalidas de pavimento (bidireccionales)	u	194.00	0.00	0.00%
18	Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 m por 1.20 m)	u	4.00	0.00	0.00%
19	Pancarta informativa 2.44 m por 1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			96,065.99		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			93,612.41		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			43.05%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			41.95%		

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de Agosto de 2021
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 24 de Agosto de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 60 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 21 de Noviembre de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 24 de Agosto de 2021 y debe finalizar el 21 de Noviembre de 2021.
- * Se realizaron la construcción de muro de gaviones en la abs 1+075 justo a los cabezales, así mismo se esta procediendo hacer muro de gaviones en el cabezal de la Abs 1+500.
- * Se solicitó al Diseñador del proyecto que realice una nueva formula polinómica con el propósito de cumplir con lo especificado en la Ley y en los índices dados por el INEC, para lo cual auno emite jurídico el contrato modificadorio.
- * La obra tiene un avance físico del 50% y un avance económico del 43.05% con respecto al programado del 41.95%.
- * El contratista se encuentra realizando las cunetas de hormigón al margen derecho de la vía a Pununo - Tuyano, la misma que se encuentran ya realizados 2.200 m y del margen izquierdo ya tiene realizado de la abs.2+200 a la 1+700.
- * El contratista presentó un oficio indicando que en la Abs. 0+500 a la 0+550 de donde inicia con las cunetas, existe un hundimiento de la calzada por lo cual solicita definir una solución, se procedió con el retiro de material del margen izquierdo estabilizando la calzada de la vía.

E.- RECOMENDACIONES

- * Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR