



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 28 de Septiembre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO :	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE HORMIGÓN EN LA VÍA PUNUNO - TUYANO DESDE EL KM 1+140 HASTA EL KM 3+340, L=2.20 KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO		
UBICACIÓN :	VÍA PUNUNO - TUYANO, PARROQUIA MISAHUALLÍ		
CONTRATISTA :	CONSORCIO MISAHUALLÍ		
MONTO :	\$	223,151.24	
FECHA SUSCRIPCION:	6 de agosto de 2021		
FECHA ENTREGA ANTC:	20 de agosto de 2021		
PLAZO :	90 DIAS		

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	Limpieza y desbroce del terreno	Ha	2.50	2.50	100.00%
02	Replanteo y nivelación	Km	4.40	4.40	100.00%
03	Muro de Gaviones	m³	641.30	20.00	3.12%
04	Relleno con material sin clasificar	m³	1500.00	0.00	0.00%
05	Sub-base granular clase III	m³	200.00	0.00	0.00%
06	Excavación mecánica en suelo	m³	500.00	100.00	20.00%
07	Hormigón clase C f'c=180 kg/cm² para cunetas laterales (incluye excavación)	m³	705.00	100.00	14.18%
08	Acabado de obra básica existente	m²	200.00	0.00	0.00%
09	Guarda caminos doble	m	150.00	0.00	0.00%
10	Línea de división de carril de circulación (variable x 0.10 m) amarilla.	m	2200.00	0.00	0.00%
11	Línea de borde de carril de circulación (variable x 0.10 m) blanca.	m	4400.00	0.00	0.00%
12	Señal restrictivas pare (0.75 por 0.75)	u	2.00	0.00	0.00%
13	Señal restrictivas de velocidad máxima	u	8.00	0.00	0.00%
14	Señales al lado de la carretera (preventiva 0.75 por 0.75) m (reglamentaria 0.75 por 0.75)	u	25.00	0.00	0.00%
15	Señales al lado de la carretera (informativa 1.20 por 0.60) m.	u	3.00	0.00	0.00%
16	Marcasa Sobresalidas de pavimento (unidireccionales)	u	387.00	0.00	0.00%
17	Marcasa Sobresalidas de pavimento (bidireccionales)	u	194.00	0.00	0.00%
18	Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 m por 1.20 m)	u	4.00	0.00	0.00%
19	Pancarta informativa 2.44 m por 1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					23,411.46
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					21,644.00
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					10.49%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					9.70%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de Agosto de 2021
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 24 de Agosto de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 30 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 21 de Noviembre de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 24 de Agosto de 2021 y debe finalizar el 21 de Noviembre de 2021.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 24 de Agosto de 2021
- Se revisaron los planos contratuales, pero se encontraron observaciones las mismas que fueron enviadas a la Dirección de Planificación para que den aclaraciones de las mismas.
- Se solicita al Diseñador del proyecto que realice una nueva formula polinómica con el propósito de cumplir con lo especificado en la Ley y en los índices dados por el INEC.
- * La obra tiene un avance físico del 12.00 % y una avance económico realizado hasta el momento del 10.49 % con respecto a lo programado.
- El contratista se encuentra realizando las cunetas de hormigón al margen derecho de la vía a Pununo - Tuyano, la misma que se encuentran ya realizados 400 m.
- * También realizaron la limpieza y conformación de la plataforma para la colocación de los gaviones en los puntos mas críticos.
- El contratista presentó un oficio indicando que en la Abs. 0+500 a la 0+550 de donde inicia con las cunetas, existe un hundimiento de la calzada por lo cual solicita definir una solución, para proceder a continuar con la construcción de las cunetas.

E.- RECOMENDACIONES

- * Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.