

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de abril de 2021

## DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y lastrado de la vía de acceso a la comunidad Pucuno Chico L= 1000 m.

UBICACIÓN : Parroquia Hatún SumaKu - comunidad 10 de agosto - Cantón Archidona

CONTARTISTA : EP. EMPRODECO

MONTO : \$ 107,112.61

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 17 de diciembre de 2020

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 24 de diciembre de 2020

PLAZO : 60 días a partir de la entrega del anticipo.

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
S/N	Replanteo y nivelación de la vía	Km.	1.00	1.14	114.00
302-3(1)	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	0.60	0.00	0.00
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	11,182.31	9,068.10	81.09
402-2(1)	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	3,338.12	3,077.60	92.20
307-2(1)	Excavación y relleno para estructuras	m3	68.85	126.02	183.04
307-3(1)	Excavación para cunetas, cabezales y encausamient.	m3	272.00	0.00	0.00
402-7(2)	Geotextil no tejido (separador)	m2	5,700.00	6,250.00	109.65
402-7(1)	Geomalla biaxial	m2	5,700.00	6,250.00	109.65
503-6	H. ciclópeo:60% h.s. f'c=210 Kg/cm2+40% piedra bola (cabezales y muros de ala)	m3	17.00	38.27	225.12
602-(2A)c	Tubería de acero corrug., D=1.20 m.,e=2.5 mm PM100	m	27.00	32.00	118.52
	AMBIENTALES			0.00	
6	Charlas de capacitación al personal	u	2.00	0.00	0.00
7	Señalización de seguridad tipo caballete 1.20x0.60 m	u	3.00	0.00	0.00
8	Botiquín de primeros auxilios	u	1.00	0.00	0.00
9	Cinta plástica de señalización de peligro	u	2.00	0.00	0.00
10	Conos de seguridad reflectivos (H=0.90)	u	4.00	0.00	0.00
11	Extintor de polvo químico ABC 5KG (PQS)	u	1.00	0.00	0.00
12	Tachones plásticos para almacenar desechos	u	3.00	0.00	0.00
13	Pancarta informativa 2.44x1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00
S/N	Señales preventivas temporales, señalética de bioseguridad COVID-19	Kit	2.00	0.00	0.00
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				107,104.85
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				107,112.61
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				99.99
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 de diciembre de 2020

TIEMPO EMPLEADO 135 días

PRORROGAS :

MORA :

SUSPENSIÓN: Desde el 4 de enero de 2021 hasta el 18 de febrero de 2021 (45 días)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 08 de abril de 2021

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra concluida y en proceso de elaboración del acta de recepción provisional.

  
ING. WIDER FRIAS  
FISCALIZADOR