



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 18 de enero de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN: PARROQUIA MUYUNA
CONTRATISTA: CONSORCIO MUYUNA TENA - CONSTRUCTORA K & Z CIA LTDA
MONTO: \$120,066.27
FECHA SUSCRIPCION: 30 de noviembre de 2020
FECHA ENTREGA ANTC: 7 de febrero de 2020
PLAZO: 60 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	264.00	0.00	0.00%
02	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	700.00	680.00	97.14%
03	CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACION DE PLATAFORMA	M2	330.00	0.00	0.00%
04	DESIVIO Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CON MATERIAL DEL RIO	M3	855.00	840.00	98.25%
05	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES/MALLA 3.5 MM REVESTIMIENTO H.G/PVC	M3	1386.00	924.00	66.67%
06	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	1000.00	158.40	15.84%
07	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	U	4.00	0.00	0.00%
08	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1.2'x0.60	U	4.00	0.00	0.00%
09	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	1.00	0.00	0.00%
10	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PELIGRO	U	4.00	0.00	0.00%
11	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS H=0.60	U	8.00	0.00	0.00%
12	TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS H=0.60	U	3.00	0.00	0.00%
13	PANCARTA INFORMATIVA 2.44'x1.22	U	1.00	0.00	0.00%
14	REFORESTACION DE RESPALDO DE MURO	M2	750.00	0.00	0.00%
15	REFORESTACION DE LATERALES DE MURO DE CONTENCIÓN	M2	300.00	0.00	0.00%
16	EXTINTOR DE CAP. 20LBS	U	1.00	0.00	0.00%
17	SEÑALETICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	GBL	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					72,255.06
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					57,172.44
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					60.18%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					47.62%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 de diciembre de 2020
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 60 días
SUSPENSION: 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 06 de febrero de 2021
MORA: 0 días

D.- OBSERVACIONES

- La obra se encuentra avanzando de acuerdo a lo planificado, ya se encuentra entregada la primera planilla para el proceso de pago

E.- RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista tener cuidado con la construcción de los muros ya que se encuentra con problemas estructurales.

ING. STEVEN RUEDA R.
FISCALIZADOR

