



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 18 de enero de 2021

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES L=66.00M EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA - MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO  
UBICACIÓN: PARROQUIA MUYUNA  
CONTRATISTA: CONSORCIO MUYUNA TENA - CONSTRUCTORA K & Z CIA LTDA  
MONTO: \$120,066.27  
FECHA SUSCRIPCIÓN: 30 de noviembre de 2020  
FECHA ENTREGA ANTE: 7 de febrero de 2021  
PLAZO: 60 DÍAS

### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

| ÍTEM                             | DESCRIPCIÓN                                                                   | UNIDAD | CANTIDADES |           | PORCENTAJE<br>EJECUTADO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|
|                                  |                                                                               |        | CONTRATADA | EJECUTADA |                         |
| 01                               | REPLANTEO Y NIVELACIÓN                                                        | M2     | 284.00     | 0.00      | 0.00%                   |
| 02                               | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR                                                     | M3     | 700.00     | 680.00    | 97.14%                  |
| 03                               | CONFORMACIÓN NIVELACIÓN COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                            | M2     | 330.00     | 0.00      | 0.00%                   |
| 04                               | DESIVIO Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CON MATERIAL DEL RIO                          | M3     | 855.00     | 840.00    | 98.25%                  |
| 05                               | CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES/MALLA 3.5 MM REVESTIMIENTO H.G/PVC           | M3     | 1386.00    | 924.00    | 66.67%                  |
| 06                               | RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO                        | M3     | 1000.00    | 158.40    | 15.84%                  |
| 07                               | CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | U      | 4.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 08                               | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1.2'x0.60                            | U      | 4.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 09                               | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS                                                 | U      | 1.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 10                               | CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO                                        | U      | 4.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 11                               | CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS H=0.60                                         | U      | 8.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 12                               | TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS H=0.60                               | U      | 3.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 13                               | PANFLETO INFORMATIVO 2.44'x1.22                                               | U      | 1.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 14                               | REFORESTACION DE RESPALDO DE MURO                                             | M2     | 750.00     | 0.00      | 0.00%                   |
| 15                               | REFORESTACION DE LATERALES DE MURO DE CONTENCIÓN                              | M2     | 300.00     | 0.00      | 0.00%                   |
| 16                               | EXTINTOR DE CAP. 20LBS                                                        | U      | 1.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| 17                               | SEÑALÉTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD                                         | GBL    | 1.00       | 0.00      | 0.00%                   |
| MONTO EJECUTADO A LA FECHA       |                                                                               |        |            |           | 72,255.08               |
| MONTO PROGRAMADO A LA FECHA      |                                                                               |        |            |           | 57,172.44               |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA  |                                                                               |        |            |           | 60.18%                  |
| PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA |                                                                               |        |            |           | 47.62%                  |

### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 de diciembre de 2020  
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 60 días  
SUSPENSIÓN: 0 días  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 06 de febrero de 2021  
MORA: 0 días

### D.- OBSERVACIONES

- La obra se encuentra avanzando de acuerdo a lo planificado, ya se encuentra entregada la primera planilla para el proceso de pago

### E.- RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista tener cuidado con la construcción del muro ya que se encuentra con problemas estructurales.

ING. STEVEN RUEDA R.  
FISCALIZADOR



### ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de Tena a los 24 días del mes de febrero de 2021, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA - MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO"**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: Ing. Civil Irene Paguay Cui en calidad de Administradora del Contrato (Según Resolución Administrativa 043); Ing. Civil Maritza Gricelda Licuy Tapuy como técnico que no intervino en el proyecto (Según Resolución Administrativa 028); Sr. Lenin Guadalupe representante legal del **CONSORCIO MUYUNA - TENA - CONSTRUCTORA K&Z, CIA. LTDA**, en calidad de Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 122 de su Reglamento General suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### **PRIMERA: Antecedentes:**

El 30 de noviembre de 2020, se suscribió el contrato entre el GAD Provincial de Napo, representado legalmente por la señorita Rita Irene Tunay Shiguango en calidad de Prefecta Provincial y el Sr. Lenin Guadalupe representante legal del **CONSORCIO MUYUNA - TENA - CONSTRUCTORA K&Z, CIA. LTDA.**, en calidad de Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA - MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO"**, por un valor de ciento veinte mil sesenta y seis dólares con veinte y siete centavos (**120,066.27 USD**), en un plazo de 60 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

#### **1.1.- PERSONAL TECNICO:**

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:               | <b>GAD PROVINCIAL DE NAPO</b>                                                                       |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | Ing. Civil Irene Paguay Cui                                                                         |
| FISCALIZACION GADPN        | Ing. Civil Steven Rueda Rodríguez                                                                   |
| CONTRATISTA                | Sr. Lenin Guadalupe representante legal<br>CONSORCIO MUYUNA - TENA -<br>CONSTRUCTORA K&Z, CIA. LTDA |

#### **1.2.- DATOS CONTRACTUALES.**

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA                  | MCO-GADPN-008-2020                                       |
| PROCESO                           | MCO-GADPN-008-2020                                       |
| MONTO DEL CONTRATO                | 120,066.27 USD                                           |
| MONTO DEL ANTICIPO (50%)          | 60,033.14 USD                                            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 30 - noviembre - 2020                                    |
| PLAZO CONTRACTUAL                 | 60 días a partir de la fecha de la entrega del anticipo. |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO     | 6- Diciembre - 2020                                      |

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| FECHA DE INICIO DE OBRA                | 07 – diciembre - 2020                       |
| FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO DE PLAZO | 04 – febrero - 2021, (Art. 116 del RGLOSNC) |

### 1.3.- DOCUMENTACIÓN CURSADA:

- Mediante el memorando No. 0866-2020-DFIS del 8 de diciembre de 2020, suscrito por el DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN el Ing. Mauricio Carrera; designando al Ing. Steven Rueda Rodríguez como fiscalizador del proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO”.
- Mediante el oficio No. 273-2020-DFIS-GADPN del 27 de noviembre de 2020, suscrito por el DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN el Ing. Wider Frías; donde se informa que ha sido designando al Ing. Jose Torres como fiscalizador ambiental del proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO”.
- Mediante el ACTA DE REUNION DE TRABAJO del 8 de diciembre de 2020, suscrita por el DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, FISCALIZADOR DE OBRA Y TECNICO REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA; con el propósito de revisar los documentos contractuales, del proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO”, se concluye que no existen novedades relevantes que incidan en el inicio de la ejecución de la obra.
- Mediante el ACTA DE INICIO DE OBRA del 11 de diciembre de 2020, suscrita por el ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FISCALIZADOR DE OBRA Y CONTRATISTA; del proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO”, donde se estipula que se da el inicio el 7 de diciembre de 2020.
- Mediante oficio OFI-004 del 11 de enero de 2021, suscrito por el contratista, donde solicita se proceda con aprobar y autorizar el pago de la planilla de avance de obra nro. 1.
- Mediante oficio OFI-006 del 29 de enero de 2021, suscrito por el contratista, donde solicita se proceda con la revisión provisional de la obra.
- Mediante oficio OFI-007 del 05 de febrero de 2021, suscrito por el contratista, donde solicita se proceda con revisar y aprobar el pago de la planilla 2 de liquidación.
- Mediante memorando 0142-2021 DFIS del 2 de febrero de 2021 el fiscalizador manifiesta que en la visita realizada se verifica que la obra se encuentra concluida y es procedente realizar la recepción provisional de la obra.
- Mediante memorando 0146-2021-DFIS del 3 de febrero de 2021, suscrito por el Director de Fiscalización, donde solicita fijar fecha y hoja para la recepción provisional a la Directora de Obras Públicas.

- Mediante memorando 0307-2021-DOP del 08 de febrero de 2021, suscrito por la directora de obras públicas donde solicita un informe técnico del estado de la obra.
- Mediante memorando 0194-2021-DFIS, del 17 de febrero de 2021, suscrito por el fiscalizador donde se envía un informe y un anexo fotográfico en donde menciona que se han concluido los trabajos.
- Mediante memorando 0198-2021-DFIS del 17 de febrero de 2021, el director de fiscalización solicita fijar fecha y hora a la directora de obras públicas.
- Mediante memorando 0405-2021-DOP del 22 de febrero de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas donde se fija la recepción de la obra a las 10h00 del 23 de febrero de 2021.
- Mediante memorando 0224-2021-DFIS del 23 de febrero de 2021, suscrito por el Director de Fiscalización donde se informa que la recepción se la realizará el 23 de febrero de 2021 a las 10h00.

### **SEGUNDA: Recepción.**

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma **provisional** los trabajos de: **“CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA – MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO”**, los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

### **TERCERA. - Condiciones Operativas.**

Los trabajos se iniciaron el 07 de diciembre de 2020 hasta el 29 de enero de 2021, donde se terminó la obra y fiscalización realiza el cierre del documento en la página 54 del libro de obra.

### **RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                                         | UNIDAD | CANTIDADES |           | P. UNITARIO | TOTAL      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|
|       |                                                                     |        | CONTRATADA | EJECUTADA |             |            |
| 01    | REPLANTEO Y NIVELACION                                              | M2     | 264.00     | 0.00      | 5.08        | 0.00       |
| 02    | EXCAVACION SIN CLASIFICAR                                           | M3     | 700.00     | 680.00    | 2.29        | 1,557.20   |
| 03    | CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACION DE PLATAFORMA                | M2     | 330.00     | 0.00      | 7.81        | 0.00       |
| 04    | DESVIO Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO, CON MATERIAL DEL RIO                | M3     | 855.00     | 840.00    | 2.59        | 2,175.60   |
| 05    | CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES/MALLA 3.5 MM REVESTIMIENTO H.G/PVC | M3     | 1,386.00   | 1,386.00  | 72.54       | 100,540.44 |
| 06    | RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO              | M3     | 1,000.00   | 1,342.01  | 9.44        | 12,668.58  |

|    |                                                                               |     |        |      |              |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|-------------------|
| 07 | CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | U   | 4.00   | 0.00 | 134.83       | 0.00              |
| 08 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1.2*0.60                             | U   | 4.00   | 0.00 | 123.09       | 0.00              |
| 09 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS                                                 | U   | 1.00   | 0.00 | 76.97        | 0.00              |
| 10 | CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PELIGRO                                        | U   | 4.00   | 0.00 | 4.45         | 0.00              |
| 11 | CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS H=0.60                                         | U   | 8.00   | 0.00 | 21.56        | 0.00              |
| 12 | TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS H=0.60                               | U   | 3.00   | 0.00 | 17.30        | 0.00              |
| 13 | PANCARTA INFORMATIVA 2.44*1.22                                                | U   | 1.00   | 1.00 | 307.36       | 307.36            |
| 14 | REFORESTACION DE RESPALDO DE MURO                                             | M2  | 750.00 | 0.00 | 0.57         | 0.00              |
| 15 | REFORESTACION DE LATERALES DE MURO DE CONTENCIÓN                              | M2  | 300.00 | 0.00 | 0.48         | 0.00              |
| 16 | EXTINTOR DE CAP. 20LBS                                                        | U   | 1.00   | 0.00 | 48.15        | 0.00              |
| 17 | SEÑALETICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD                                         | GBL | 1.00   | 0.00 | 72.12        | 0.00              |
|    |                                                                               |     |        |      | <b>TOTAL</b> | <b>117,249.18</b> |

### **CUARTA: Liquidación de Plazos**

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fecha de suscripción del contrato                   | 30-11-2020                                              |
| Plazo contractual                                   | 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo. |
| Fecha de entrega de anticipo                        | 06-12-2020                                              |
| Fecha de inicio de obra                             | 07-12-2020                                              |
| Fecha contractual vencimiento de plazo              | 04-02-2021                                              |
| Ampliación del plazo                                | Ninguna                                                 |
| Suspensión del plazo                                | Ninguna                                                 |
| Fecha presentación oficio de terminación de la obra | 29-01-2021                                              |
| Fecha de terminación real de los trabajos           | 29-01-2021                                              |

### **QUINTA: Liquidación Económica**

#### **5.1 CONTROL DE PAGOS**

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo y pago de planillas:

| CONCEPTO                                   | MONTO (USD)       |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Anticipo (50%)                             | 60,033.14         |
| Valor pagado planilla No. 1                | 36,127.53         |
| Valor pagado planilla No. 2 de liquidación | 21,088.51         |
| Total, pagado por planillas                | 57,216.04         |
| <b>Total, a la fecha</b>                   | <b>117,249.18</b> |

### 5.2 DEDUCCION DEL ANTICIPO

| CONCEPTO                                                | MONTO(USD)       |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Valor del anticipo (50%)</b>                         | <b>60,033.14</b> |
| Amortización de anticipo planilla de avance 1           | 36,127.53        |
| Amortización de anticipo planilla Nro. 2 de Liquidación | 23,905.61        |
| AMORTIZACION TOTAL                                      | 60,033.14        |
| <b>Valor por devengar</b>                               | <b>0,00</b>      |

### 5.3 DEDUCCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO                                  | MONTO (USD)       |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Valor del contrato</b>                 | <b>120,066.27</b> |
| Planilla de avance 1                      | 72,255.06         |
| Planilla Nro. 2 de Liquidación            | 44,994.12         |
| <b>Total, ejecutado a la fecha</b>        | <b>117,249.18</b> |
| <b>Saldo del contrato a favor del GPN</b> | <b>2,817.09</b>   |

### 5.4 REAJUSTE DE PRECIOS.

Se realizó el cálculo del reajuste de precios (PROVISIONAL) del anticipo, planilla 1, planilla 2 de Liquidación, dando un valor positivo de (+) **57.22USD**.

### SEXTA: Responsabilidad.

De acuerdo al contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

El contratista, no obstante, de la suscripción del acta de **Recepción Definitiva**, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla segunda y tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. Se aplicará las normas del Código Civil en lo que fuere pertinente.

### SEPTIMA: Mantenimiento de la obra.

De acuerdo al contrato,

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas, por esta actividad no existirá incremento ni rubros o precios adicionales.

### **OCTAVA: Garantías.**

Según cláusula **Séptima** del contrato. - Las garantías presentadas por el Contratista, se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP y el contratista deberá mantenerlas vigentes hasta la recepción definitiva de la obra, lo cual será vigilado y exigido por la Entidad Contratante.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta una vez suscrita el acta de recepción definitiva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la LOSNCP, si fuera del caso.

### **NOVENA: Observaciones:**

- ✓ No se entrega planos AS-BUILT

### **DECIMA: Conclusiones**

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución de **97.65 %** en comparación al programado del **100,00 %**.
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de **manera provisional** los trabajos de: **"CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=66.00M. EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA - MUYUNA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO"**.

**La Recepción Definitiva** (clausula Décimo Cuarta 14.4) transcurrido el plazo de **ciento ochenta días (seis meses)** desde la recepción provisional, el **CONTRATISTA** solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional**, en original y copias de igual tenor y valor.



Firmado electrónicamente por:  
**MARTHA IRENE  
PAGUAY CUVI**

---

Ing. Civil Irene Paguay Cuvi  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:  
**MARITZA  
GRICELDA  
LICUY TAPUY**

---

Ing. Civil Maritza Gricelda Licuy Tapuy  
**TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL  
PROYECTO**



# *Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo*

*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN*



Firmado electrónicamente por:

**WALTER LENIN  
GUADALUPE  
SALTOS**

---

Sr. Lenin Guadalupe

*CONSORCIO MUYUNA TENA - CONSTRUCTORA K & Z CIA LTDA*

**CONTRATISTA**