



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de Marzo de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VÍA QUE CONECTA LA TRONCAL AMAZÓNICA Y EL PARQUE TURÍSTICO KURY YACU, DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA, PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA : EP-EMPRODECO
MONTO : \$ 246,672.10
FECHA SUSCRIPCION: 26 de enero de 2022
FECHA ENTREGA ANTIC: 10 de febrero de 2022
PLAZO : 60 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
PRELIMINARES					
01	Desbroce y limpieza	ha	1.17	1.17	100.00%
02	Replanteo y nivelación de vías	m	972.35	972.35	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03	Excavación a máquina sin clasificar	m3	4801.10	4801.10	100.00%
04	Acabado de obra básica existente	m2	6806.40	6806.40	100.00%
05	Desalojo de material de excavación	m3	2880.66	2304.53	80.00%
PAVIMENTO					
06	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado (inc. Transporte)	m3	1361.81	1361.81	100.00%
07	Sub-base clase 3 (inc. Transporte)	m3	1361.81	1361.81	100.00%
08	Base. Clase 3 (incl. Transporte)	m3	1021.49	1021.49	100.00%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE					
11	Excavación en zanja con máquina en suelo sin clasificar, prof. Entre 0 y 2m	m3	427.94	1.20	0.28%
13	Relleno compactado con equipo pesado	m3	549.76	274.88	50.00%
14	Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 para cabezales (inc. Encofrado)	m3	60.00	10.36	17.27%
15	Tubería de acero corrugado galvanizado φ= 1.20 m, e= 2mm	m	36.00	36.00	100.00%
IMPACTO AMBIENTAL					
26	Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 (1.2 m*2.4 m)	u	1.00	1.00	100.00%
REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS					
27	Reubicación de postes existentes	u	1.00	1.00	100.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
30	Prov. Y col. De tubería PVC para alcantarillado d= 200mm	m	60.00	34.00	56.67%
31	Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 para cabezales (inc. Encofrado)	m3	11.77	0.56	4.76%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					76,150.74
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					132,295.91
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					30.87%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					53.63%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 de Febrero de 2022
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 25 de Febrero de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 31 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 26 de Abril de 2022
MORA :

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 25 de Febrero de 2022 y debe finalizar el 26 de Abril de 2022.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 25 de Febrero de 2022
- * Se inicio con el desbroce y limpieza de la vía, para continuar con el replanteo y nivelación de la vía.
- * Para el movimiento de tierras se ejecutaron los rubros de excavación a maquina, se realizó el acabado básico de la obra existente, y se procedió con el desalojo del material de
- * Se realizó la colocación de Mejoramiento, SubBase Clase III y Base Clase III
- * Se colocó la tubería de acero corrugado galvanizado; ademas se procedió con la fundición
- * Se colocó el letrero informativo del proyecto.
- * Se realizo la reubicación de un poste en el inicio del segundo tramo de la vía.
- * La obra tiene un avance físico del 30.87 % y una avance económico realizado hasta el momento del 57.56 % con respecto a lo programado.

E.- RECOMENDACIONES

* No existen recomendaciones.

ING. VICTOR ESPINOZA R.
FISCALIZADOR