



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 25 de agosto de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO :	ASFALTADO DE LA VIA SAN ANDRES DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN :	PARROQUIA SARDINAS CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA :	EP-EMPRODECO
MONTO :	\$ 229,064.14
FECHA SUSCRIPCION:	20 de junio de 2022
FECHA ENTREGA ANTC:	18 de julio de 2022
PLAZO :	90 DÍAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
001-AO	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE VÍAS	m	908.99	908.99	100.00%
302-1.02	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.18	0.04	20.00%
303-2(2)	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SUELO	m3	3718.38	557.76	15.00%
309-1.01.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3/Km	12642.49	557.76	4.41%
PAVIMENTO					
403-1	SUB-BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1354.57	1354.57	100.00%
404-1	BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1169.93	203.19	17.37%
308-2(1)	ACABADO DE OBRA BÁSICA EXISTENTE	m2	5453.95	5453.95	100.00%
405-1	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA. 2 lit/m2	Lit	10907.90	0.00	0.00%
402-7(1)	GEOMALLA BIAXIAL	m2	5453.95	545.40	10.00%
405-4	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5.08 cm DE ESPESOR (INCL. TRANSP)	m2	5453.95	0.00	0.00%
OBRA DE ARTE Y DRENAJE					
307-2.04	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, PROF., ENTRE 0 Y 2m.	m3	98.16	0.00	0.00%
307-2.06	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON MATERIAL DE SITIO	m3	38.72	38.72	100.00%
503(2).1	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm2 PARA CUNETAS Y BORDILLOS (INC., ENCOF)	m3	268.12	0.00	0.00%
503(2).2	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm2 PARA CABEZALES (INC., ENCOF)	m3	32.65	0.00	0.00%
504 (1)	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy=4.200 Kg/cm2	Kg	2707.51	676.88	25.00%
602-1(1)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO O=1.20 m, e=2mm.	m	45.00	0.00	0.00%
602-1(3)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO O=1.80 m, e=3mm.	m	15.00	15.00	100.00%
511-1(1)	ENROCADO	m3	49.67	12.42	25.00%
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
705(1)	MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA)	ml	2726.97	0.00	0.00%
IMPACTO AMBIENTAL					
205-(1)	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	15.00	0.00	0.00%
220-(5)	COMUNICADOS RADIALES	u	9.00	0.00	0.00%
005AO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO TIPO 1 (1.2 m x 2.4 m)	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					
44,752.24					
44,471.01					
19.54%					
19.41%					

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de julio de 2022
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 18 de julio de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 09 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 16 de Octubre de 2022
MORA :

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 19 de julio de 2022 y debe finalizar el 16 de octubre de 2022.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 18 de julio de 2022
- * Se procedió con el replanteo y nivelación de la vía.
- * Se han ejecutado trabajos de excavación y transporte de material de excavación.
- * Se han colocado la totalidad de las alcantarillas contratadas.
- * Se ha ejecutado los cabezales y muros de ala de las alcantarillas.
- * Se ha ejecutado el relleno de compactado en zanjas.
- * Se ha realizado el stock del material de Sub- Base y Base clase III.
- * Se ha terminado con el acabado de obra básica.
- * Se ha procedido con el tendido de la Sub-Base y Base clase III.
- * La obra tiene un avance físico del 28.53% y una avance económico realizado hasta el momento del 101.00% con respecto a lo programado.

E.- RECOMENDACIONES

- * No existen recomendaciones.