

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 27 de julio de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : PARROQUIA SARDINAS CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA : EP-EMPRODECO
MONTO : \$ 229,064.14
FECHA SUSCRIPCIÓN : 20 de junio de 2022
FECHA ENTREGA ANTE : 18 de julio de 2022
PLAZO : 90 DÍAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
001-AO	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE VÍAS	m	908.99	908.99	100.00%
302-1.02	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.18	0.00	0.00%
303-2(2)	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SUELO	m3	3718.38	557.76	15.00%
309-1.01.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3/Km	12642.49	557.76	4.41%
PAVIMENTO					
403-1	SUB-BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1354.57	135.46	10.00%
404-1	BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1169.93	135.46	11.58%
308-2(1)	ACABADO DE OBRA BÁSICA EXISTENTE	m2	5453.95	135.46	2.48%
405-1	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA. 2 lit/m2	Lit	10907.90	0.00	0.00%
402-7(1)	GEOMALLA BIAIXIAL	m2	5453.95	0.00	0.00%
405-4	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓ ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5.08 cm DE ESPESOR (INCL. TRANSP)	m2	5453.95	0.00	0.00%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE					
307-2.04	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, PROF., ENTRE 0 Y 2m.	m3	98.16	0.00	0.00%
307-2.06	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON MATERIAL DE SITIO	m3	38.72	0.00	0.00%
503(2).1	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm2 PARA CUNETAS Y BORDILLOS (INC., ENCOF)	m3	268.12	0.00	0.00%
503(2).2	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm2 PARA CABEZALES (INC., ENCOF)	m3	32.65	0.00	0.00%
504 (1)	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy=4.200 Kg/cm2	Kg	2707.51	0.00	0.00%
602-1(1)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO O=1.20 m, e=2mm.	m	45.00	0.00	0.00%
602-1(3)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO O=1.80 m, e=3mm.	m	15.00	0.00	0.00%
511-1(1)	ENROCADO	m3	49.67	0.00	0.00%
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
705(1)	MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA)	ml	2726.97	0.00	0.00%
IMPACTO AMBIENTAL					
205-(1)	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	15.00	0.00	0.00%
220-(5)	COMUNICADOS RADIALES	u	9.00	0.00	0.00%
005AO	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO TIPO 1 (1.2 m x 2.4 m)	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				6,018.41	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				44,471.01	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				2.63%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				19.41%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de julio de 2022
FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR: 18 de julio de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 09 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 16 de Octubre de 2022
MORA :

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 19 de julio de 2022 y debe finalizar el 16 de octubre de 2022.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 18 de julio de 2022
- * Se procedió con el replanteo y nivelación de la vía.
- * Se han ejecutado trabajos de excavación y transporte de material de excavación.
- * Se ha realizado el stock del material de Sub- Base y Base clase III.
- * La obra tiene un avance físico del 2.63% y una avance económico realizado hasta el momento del 13.55% con respecto a lo programado.

E.- RECOMENDACIONES

- * No existen recomendaciones.



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR EDUARDO
ESPINOZA ROMERO**

ING. VICTOR ESPINOZA R.
FISCALIZADOR

ACTA DE INICIO DE OBRA

1. GENERALIDADES:

Contrato:	Nro. 05-OP-GADPN-2022	Proceso:	RE-EP-GADPN-002-2022
Objeto:	ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO.		
Monto del contrato:	\$ 229.064,14 USD	Fecha de suscripción del contrato:	20-06-2022
Plazo contractual:	90 días calendario a partir de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato respecto a la disponibilidad del anticipo.		
Fecha de inicio:	19-07-2022	Fecha de terminación:	16-10-2022

En el cantón Tena, a los **Diecinueve** días del mes de julio de dos mil veinte y dos, nos constituimos: el Ing. Civil Darío Tintín Salazar, en calidad de **Administrador del Contrato**, el Ing. Civil Víctor Espinoza Romero en calidad de **Fiscalizador** del GAD Provincial de Napo; y la Arq. Dénice Bravo Villacrés Gerente General de la Empresa Pública EP-EMPRODECO - **Contratista**, con el objeto de suscribir la presente **Acta de Inicio de Obra**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

2. ANTECEDENTES:

El 20 de junio de 2022, se suscribió el contrato Nro. 05-OP-GADPN-2022, para el "ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO", por un valor de \$ 229.064, 14 USD (sin IVA), con un plazo para su ejecución de noventa días calendario (**90**) contados a partir de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato respecto a la disponibilidad del anticipo; mediante memorando Nro. 0572-2022-UGV de fecha 18 de julio de 2022, el Administrador del Contrato informa la disponibilidad del anticipo al Contratista; además manifiesta que el plazo contractual inicia desde el **19 de julio de 2022**, debiendo la obra entregarse el **16 de octubre de 2022**.

3. COMPROMISOS:

3.1. El Fiscalizador del Gobierno Provincial de Napo, encargado de vigilar y supervisar la construcción en forma cualitativa y cuantitativa de los trabajos, instruirá al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas que deba seguir durante el proceso constructivo y demás compromisos contractuales adquiridos en su celebración, en caso de no hacerlo será sancionado conforme lo estipula la cláusula Décima del contrato y la LOSNCP.

3.2. El Contratista prestará todas las facilidades al Fiscalizador de la obra, para su cabal cumplimiento de funciones y normas legales pertinentes, en todo el

proceso constructivo; además informará oportunamente las novedades existentes al fiscalizador para que tome el correctivo que sea necesario.

3.3. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Art. 41 de la ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la misma que textualmente señala: “Todas la personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.”

3.4. Es deber del contratista dar el cumplimiento, a los reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional como el Decreto ejecutivo 2393. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO), Código de trabajo art.420 y 174, Decisión 584 (INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), Resolución 513 del IESS (REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO)

Para constancia en fe de lo actuado, se suscribe la presente acta en original y dos copias.



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR EDUARDO
ESPINOZA ROMERO**

Ing. Civil. Víctor Espinoza R. Mgtr
FISCALIZADOR DEL GADPN



Firmado electrónicamente por:
**DARIO JAVIER
TINTIN**

Ing. Civil Darío Tintín Salazar.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**DENICE ALEJANDRA
BRAVO VILLACRES**

Arq. Dénice Bravo Villacrés
Gerente General de la Empresa Pública EP-EMPRODECO
CONTRATISTA