

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 26 abril del 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE VECINAL QUE UNE A LA VIA ALTO ONGOTA – SAN PABLO DE USHPAYACU

UBICACIÓN : Comunidad Ongota - Parroquia San Pablo, Cantón Tena, Provincia de Napo.

CONTRATISTA : CONSORCIO GM

MONTO :

44,649.09

PLAZO : 45 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
MANTENIMIENTO VIAL					
1	Acabado de la obra básica	M2	42650.00	42612.00	99.91
2	Excavación para cunetas y encauzamientos	M3	300.00	43.76	14.59
3	Mejoramiento de su rasante con suelo seleccionado e=10cm a=5m incluye transporte	M3	4265.00	4265.00	100.00
4	Pancarta informativa 2.44m x 1.22 m	U	1.00	1.00	100.00
5	Serialización ambiental 1.8 x 1.20 m	U	1.00	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 de marzo del 2022

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 33 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS : 04 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 16 de abril de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 98.68% con respecto a la programación del proyecto, es decir ya se concluyó la obra.
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planilla de liquidación con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días después de haber concluido los trabajos.

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR