



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 27 de enero de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : TERMINACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIO JATUNYACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN
TENA, PROVINCIA DE NAPO.
UBICACIÓN : RIO JATUNYACU - PARROQUIA SANTA ROSA
CONTRATISTA : ING. ERIKA DANIELA TAMAYO CASTELO
MONTO : \$ 492,717.85
FECHA SUSCRIPCION: 16 de junio de 2021
FECHA ENTREGA ANTC: no hay anticipo
PLAZO : 180 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	PREPARACION				
1	Señales al lado de la carretera	u	2.00	2.00	100.00%
2	Replanteo y nivelación	m2	2400.00	1468.48	61.19%
	INFRAESTRUCTURA				
3	H. ciclopeo 50% H. estructural clase B f'c=240 Kg/cm2 + 50% piedra 4 plg (replantillos)	m3	27.61	0.00	0.00%
4	Suministro y fabricación de acero estructural JB/T 6396-2006	Kg	620.46	620.46	100.00%
5	Suministro y fabricación de acero estructural A 588	kg	6336.28	6836.12	107.89%
6	Suministro y fabricación de acero estructural AISI 4140	Kg	781.99	779.08	99.63%
7	Montaje de acero estructural (cajones de anclaje)	Kg	7738.73	8235.86	106.42%
	SUPERESTRUCTURA				
8	Suministro y montaje de cables principales D=72mm	Kg	8651.00	8651.00	100.00%
9	Suministro y montaje de cables de péndolas D=7/8"	Kg	1129.88	1129.88	100.00%
10	Suministro y fabricación de estrobos con guardacables y casquillo D=7/8"	u	236.00	236.00	100.00%
11	Suministro y montaje de templador quijada-quijada D=3/4"x12"	u	16.00	16.00	100.00%
12	Suministro y fabricación de acero estructural A 325	Kg	536.12	536.12	100.00%
13	Suministro y fabricación de acero estructural A 572	kg	56814.46	58314.46	102.64%
14	Suministro y fabricación de acero estructural A 588	kg	1217.54	2567.81	210.90%
15	Suministro y fabricación de acero estructural A 588 Maquinado CNC	kg	2559.77	2559.78	100.00%
16	Suministro y fabricación de acero estructural AISI 4140	Kg	73.11	60.52	82.78%
17	Montaje de acero estructural	kg	61201.00	62701.00	102.45%
18	Suministro y montaje lámina de tol antideslizante e=6 mm	m2	364.26	364.26	100.00%
19	Pintura de acero estructural	kg	61201.00	62701.00	102.45%
20	Junta JNA-52	U	2.00	2.00	100.00%
21	Malla Galvanizada 50/10	m2	401.73	322.00	80.15%
	ACCESOS				
22	Replanteo y nivelación a nivel de calzada	KM	0.24	0.00	0.00%
23	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	M3	840.00	410.00	48.81%
24	Material de subbase clase 3	M3	90.00	0.00	0.00%
25	Transporte de material pétreo de mejoramiento	M3-KM	4200.00	0.00	0.00%
26	Transporte de material de subbase clase 3	M3-KM	450.00	0.00	0.00%
27	Muro de gaviones calibre N.-12	m3	150.00	163.00	108.67%
	IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 19				
28	Basureros metálicos	u	2.00	0.00	0.00%
29	Letrina	u	1.00	1.00	100.00%
30	Rotulos ambientales (2.40X1.20)m	u	4.00	4.00	100.00%
	PARTICIPACION CIUDADANA				
31	Comunicados radiales	u	180.00	180.00	100.00%
	LETRERO INFORMATIVO				
32	Rotulo Informativo 7.02*3.60 m	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					492,711.52
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					492,717.85
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					100.00%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 de Junio de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 120 días
PRORROGAS : 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 13 de Diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO + PRORROGA : 07 de Enero de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 17 de Junio de 2021 y debe finalizar el 13 de Diciembre de 2021, tal como lo estipula la clausula del contrato.
- * Se realizó una prorroga de plazo de 25 días, la cual esta legalizado mediante acta de prorroga de plazo.
Se realizaron los ensayos de soldadura en las uniones soldadas de los puntos importantes, sujeción de mordazas y modulos, así mismo uniones de
- * vigas.
- * Se colocaron las mordazas y las pendolas respectivas, mediante la utilizacion de topografia.
- * Se realizaron obras complementarias para el lanzamiento de los módulos.
- * Se procedió con el lanzamiento del tablero y se procedió a dar la contraflecha del proyecto.
- * La obra se encuentra en etapa de recepción y liquidación, la cual alcanzó el 100 % del monto contratado.
- * La obra obtuvo 2 contratos complementarios y 2 planillas de excedentes.

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR