



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 26 de Abril de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : LASTRADO DEL CAMINO VECINAL ORITOYACU-TAMBAMUYU, II ETAPA, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS Y SERVICIOS YANOUGH Y CIA "COMASEY Y CIA"
MONTO : \$ 199,990.87
FECHA SUSCRIPCION: 27 de enero de 2022
FECHA ENTREGA ANTC: 9 de febrero de 2022
PLAZO : 60 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo y Nivelación	Km	2.28	2.28	100.00%
02	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	400.00	400.00	100.00%
03	Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	450.00	450.00	100.00%
04	Limpieza de derrumbes	m3	480.00	480.00	100.00%
05	Geotextil no tejido	m2	14820.00	14820.00	100.00%
06	Geomalla Biaxial	m2	14820.00	14820.00	100.00%
07	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado A=5.50 m. e=0.60 m. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	9090.00	9090.00	100.00%
08	Alcantarilla metálica d= 1.20 m. e=2.5 mm.	m	10.00	10.00	100.00%
09	Alcantarilla metálica d= 2.00 m. e=3.00 mm.	m	22.00	22.00	100.00%
10	Hormigón clase BfC= 210 Kg/cm2 para cabezal y muro de ala	m3	13.92	13.92	100.00%
11	Señalización ambiental (1.80 m por 1.20 m)	U	1.00	0.00	0.00%
12	Pancarta informativa (2.44 m por 1.22 m)	U	1.00	1.00	100.00%
RUBRO NUEVO					
1	Acero de refuerzo	Kg	1679.21	1679.21	100.00%
CONTRATO COMPLEMENTARIO					
2	Excavación sin clasificar (CORTE Y RELLENO)	m3	2255.00	2255.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					209,200.91
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					199,990.87
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					104.61%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de Febrero de 2022
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 09 de Febrero de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 47 días
PRORROGAS : 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 25 de Abril de 2022
MORA :

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 10 de Febrero de 2022 y debe finalizar el 25 de Abril de 2022, de conformidad a la ampliación de plazo No. 01.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 09 de Febrero de 2022. Se legaliza la orden de inicio del contrato complementario el 08 de abril de 2022.
- * Se procedió con la ejecución de la excavación sin clasificar realizando los cortes y rellenos necesarios para la adecuada construcción de la vía.
- * Se culminó la colocación geotextil y geomalla en la vía, previo al mejoramiento de la
- * Se culminó con el mejoramiento de subrasante en toda la vía.
- * La obra tiene un avance físico del 100.00% y una avance económico realizado hasta el momento del 104.61% con respecto a lo programado, es importante indicar que se han realizado rubros nuevos, bajo la modalidad de costo mas porcentaje; y, contrato complementario; el contratista ha procedido a ejecutado los trabajos acorde a las

E.- RECOMENDACIONES

- * La obra se encuentra en proceso de recepción.

ING. VICTOR ESPINOZA R.
FISCALIZADOR