

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 25 de febrero de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Desmontaje del puente tipo Warren, ubicado sobre el río Misahuallí, tramo Tena-Archidona E45, y montaje del puente sobre el río Misahuallí, comunidad San Francisco.

UBICACIÓN : Parroquias Cotundo - Cantón Archidona

CONTARTISTA : COMPAÑÍA PATE C.A.

MONTO : 384,712.81 USD.

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 02 de julio de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 14 de Julio de 2021

PLAZO : 240 días a partir de la notificación del administrador que se encuentra disponible el anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	Derrocamiento de tablero de hormigón	m2	240.00	294.40	122.67
02	Desalojo mecánico volqueta, tierra escombros D= 5 Km	m3	60.00	66.31	110.52
03	Desmontaje de puente	Kg	79732.55	88506.20	111.00
04	Replanteo y nivelación de estructuras	m2	325.00	300.00	92.31
05	Rehubicación de poste de energía eléctrica h.a. L= 12 m.	u	2.00	0.00	0.00
06	Transporte de piezas incluye carga y descarga	Viaje	7.00	7.00	100.00
07	Excavación a máquina en tierra	m3	954.00	858.63	90.00
08	Excavación a máquina en conglomerado	m3	1354.00	788.33	58.22
09	Canal de drenaje	ml	10.00	0.00	0.00
10	Muro de gabiones	m3	90.00	0.00	0.00
11	Replanteo de h. simple	m3	22.80	15.90	69.74
12	Material subbase clase 3 incluye Transpor y compactado	m3	1411.37	920.24	65.20
13	Hormigón s. f'c=240 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	196.70	165.64	84.21
14	Montaje de puente	Kg	79732.55	44099.37	55.31
15	Perno para puente	u	2450.00	4986.00	203.51
16	Fabricación acero GR 50	Kg	11705.00	11162.57	95.37
17	Suministro acero GR 50	Kg	11705.00	13031.60	111.33
18	Hormigón en losa f'c=240 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	83.00	0.00	0.00
19	Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2	Kg	29958.00	10665.05	35.60
20	Pasanmano de tubo 2"	m	120.00	0.00	0.00
21	Pintura de puente	Kg	79732.55	38846.29	48.72
22	Junta de dilatación metálica	u	2.00	0.00	0.00
23	Pancarta informativa (letrero) con estructura	u	1.00	0.00	0.00
24	Señal preventiva - rótulo informativo 60x60 cm.	u	1.00	0.00	0.00
	RUBRO NUEVO				
1	Rotura de rocas	Glob.	1.00	1.00	100.00
2	Sandblasting de estructura	Glob.	1.00	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				293,890.79	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				324,612.70	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				76.39	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				84.38	

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO: 16 de julio de 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 de julio de 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :225 días

PRORROGAS : 30 días

MORA :

SUSPENSIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 12 de abril de 2022

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un avance del 7.99 % menor a lo programado

La obra continua en ejecución.

ING. WIDER FRIAS

FISCALIZADOR