



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de Marzo de 2022

#### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : LASTRADO DEL CAMINO VECINAL ORITOYACU-TAMBAMUYU, II ETAPA, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO

UBICACIÓN : PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS Y SERVICIOS YANOUGH Y CIA "COMASEY Y CIA"

MONTO : \$ 199,990.87

FECHA SUSCRIPCION: 27 de enero de 2022

FECHA ENTREGA ANTC: 9 de febrero de 2022

PLAZO : 60 DIAS

#### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo y Nivelación	Km	2.28	2.28	100.00%
02	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	400.00	300.00	75.00%
03	Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	450.00	337.50	75.00%
04	Limpieza de derrumbes	m3	480.00	0.00	0.00%
05	Geotextil no tejido	m2	14820.00	11115.00	75.00%
06	Geomalla Biaxial	m2	14820.00	11115.00	75.00%
07	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado A=5.50 m. e=0.60 m. INCLUYE T	m3	9090.00	6817.50	75.00%
08	Alcantarilla metálica d= 1.20 m. e=2.5 mm.	m	10.00	0.00	0.00%
09	Alcantarilla metálica d= 2.00 m. e=3.00 mm.	m	22.00	22.00	100.00%
10	Hormigón clase BfC= 210 Kg/cm2 para cabezal y muro de ala	m3	13.92	13.92	100.00%
11	Señalización ambiental (1.80 m por 1.20 m)	U	1.00	0.00	0.00%
12	Pancarta informativa (2.44 m por 1.22 m)	U	1.00	1.00	100.00%
RUBRO NUEVO					
1	Acero de refuerzo	Kg	1679.21	1679.21	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				157,797.64	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				199,990.87	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				78.90%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00%	

#### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de Febrero de 2022

FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 09 de Febrero de 2022

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 47 días

PRORROGAS : 0 días

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 10 de Abril de 2022

MORA :

#### D.- OBSERVACIONES

- \* El plazo inicia a partir del 10 de Febrero de 2022 y debe finalizar el 10 de Abril de 2022.
- \* El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 09 de Febrero de 2022
- \* Se procedió con el replanteo y nivelación de la vía.
- \* Se procedió con el armado de los cabezales, con acero de refuerzo.
- \* Se procedió a colocar geotextil y geomalla en la vía, previo al mejoramiento de la
- \* Se colocó hormigón clase B f'c= 210 Kg/cm2 en los cabezales de entrada y salida de las alcantarillas.
- \* La obra tiene un avance físico del 78.90% y una avance económico realizado hasta el momento del 79.80% con respecto a lo programado, el contratista ha procedido a ejecutado los trabajos acorde a las especificaciones técnicas.

#### E.- RECOMENDACIONES

- \* No existen recomendaciones.

ING. VÍCTOR ESPINOZA R.  
FISCALIZADOR