



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 25 de Febrero de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE UNA TARABITA EN LA PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO.
UBICACIÓN : PARROQUIA MISAHUALLI - CABECERA PARROQUIAL
CONTRATISTA : EP - EMPRODECO
MONTO : \$ 49,998.68
FECHA SUSCRIPCION: 28 de diciembre de 2021
FECHA ENTREGA ANTIC: 11 de enero de 2022
PLAZO : 60 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
TARABITA					
01	Limpieza y desbroce del terreno	m2	69.50	69.50	100.00%
02	Replanteo y nivelación	m2	50.00	50.00	100.00%
03	Excavación manual en suelo natural	m3	42.20	42.20	100.00%
04	Excavación en arenisca consolidada	m3	28.00	0.00	0.00%
05	Replantillo de H. Simple F'c = 90 kg/cm2	m3	1.80	1.80	100.00%
06	H. Ciclópeo en anclajes (40% Piedra + 60% H. Simple f'c=210 kg/cm2)	m3	36.00	22.25	61.81%
07	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	41.00	0.00	0.00%
08	Provisión y montaje de cable de acero de 25 mm con alma de acero	m	366.46	256.52	70.00%
09	Provisión y montaje de cable de acero de 12 mm con alma de acero	m	345.26	241.68	70.00%
10	Provisión y montaje de motor 1600 cc overjol	gbl	1.00	0.30	30.00%
11	Provisión, fabricación, montaje de canastilla metálica tipo 1.40 x 1.60.	u	1.00	0.00	0.00%
12	Provisión, fabricación, montaje de placas y tubería de acero A-588, ASTM A-53	kg	2865.38	2292.30	80.00%
13	Provisión, fabricación, montaje de Galápagos - Acero A588	u	4.00	1.50	37.50%
14	Muro de Gaviones	m3	7.00	7.00	100.00%
CASETA DE CONTROL					
15	Arreglo de limpieza (incluye desalojo)	m2	25.00	25.00	100.00%
16	Replanteo y nivelación	m2	4.60	4.60	100.00%
17	Excavación de cimientos manual	m3	5.00	5.00	100.00%
18	Replanteo de H. Simple	m3	1.44	1.44	100.00%
19	Hormigón Ciclópeo (50% H. S. f'c=180 kg/cm2 - 50% P)	m3	0.34	0.34	100.00%
20	H. Simple Plint, cad, col, viga, riostra f'c= 210 kg/cm2.	m3	1.29	0.00	0.00%
21	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	175.00	0.00	0.00%
22	Enlucido empastado vertical interior	m2	9.60	0.00	0.00%
23	Contrapiso H. S. f'c= 180 kg/cm2	m2	4.60	4.60	100.00%
24	Masillado de Piso	m2	5.96	0.00	0.00%
25	Instalación Eléctrica (iluminación foco 100 w)	pto	1.00	0.00	0.00%
26	Pintura Latex (Dos manos)	m2	9.60	0.00	0.00%
27	Vereda Perimetral f'c=180 kg/cm2	m2	5.90	5.90	100.00%
28	Cubierta - Kubi Teja e=40 metáliza	m2	14.76	0.00	0.00%
29	Cerramiento de malla electrosoldada 100x100x4	m2	19.20	0.00	0.00%
30	Puerta de malla metálica 0.85 x 2.05	u	1.00	0.00	0.00%
31	Pancarta Informativa 1.22 x 2.44	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					29,996.81
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					29,999.21
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					60.00%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					60.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 de Enero de 2022
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 11 de Enero de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 45 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 12 de Marzo de 2022
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 12 de Enero de 2022 y debe finalizar el 12 de Marzo de 2022.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 11 de Enero de 2022
- * El Diseñador del proyecto entrega los detalles faltantes observados
- * El diseñador del proyecto se ratificó en las dimensiones de la cimentación a pesar de la variación de longitud.
- * La obra tiene un avance físico del 50.00 % y un avance económico realizado hasta el momento del 60.00 % con respecto a lo programado.
- * El contratista procedió a la construcción de muro de gaviones, preparación de la base donde van los anclajes mejorando el suelo, fundición de replantillos, calibración de longitud de las torres, fundición de anclaje, cimentación de caseta y contrapiso.

- * El contratista ya tiene la provisión de los cables y motor a utilizarse en obra.
- * Se solicitó al Administrador del contrato, la certificación de que la obra no afecta a zonas privadas, que hasta la presente fecha no ha sido entregado.

E.- RECOMENDACIONES

- * Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.
- * Se recomienda al GADPN, presentar todas las certificaciones para no tener inconvenientes en el transcurso del proyecto.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR