



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 25 de julio de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO :	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL GONZALO DÍAZ DE PINEDA CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO		
UBICACIÓN :	PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO		
CONTRATISTA :	ING. DANIEL DIAS MAYORGA		
MONTO :	\$	92,500.93	
FECHA SUSCRIPCION:	27 de mayo de 2022		
FECHA ENTREGA ANTC:	16 de junio de 2022		
PLAZO :	60 DIAS		

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	OBRAS PRELIMINARES REPLAN TEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m2	473.00	473.00	100.00%
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN A MÁQUINA	m3	247.33	164.85	66.65%
03	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES	m3	172.20	133.70	77.64%
04	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	173.83	45.80	26.35%
05	DESALOJO A MÁQUINA	m3	220.50	220.50	100.00%
06	HORMIGONES / ACERO ESTRUCTURAL HORMIGÓN SIMPLE $f_c= 140 \text{ Kg/cm}^2$ EN REPLANTILLO	m3	17.22	15.70	91.17%
07	HORMIGÓN SIMPLE $f_c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN PLINTOS	m3	34.44	31.20	90.59%
08	HORMIGÓN CICLÓPEO 40 POR CIENTO PIEDRA $f_c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN CADENAS	m3	104.27	32.60	31.27%
09	ENCOFRADO DESC DE MADERA EN CADENAS	m2	99.33	52.08	52.43%
10	HORMIGÓN SIMPLE $f_c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN CADENAS	m3	19.87	5.21	26.24%
11	ENCOFRADO DESC DE MADERA EN COLUMNAS	m2	73.00	39.74	54.44%
12	HORMIGÓN SIMPLE $f_c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN COLUMNAS	m3	6.19	1.86	30.00%
13	ACERO DE REFUERZO $f_y= 4200 \text{ Kg/cm}^2$	Kg	5887.00	7841.82	133.21%
14	CARPINTERÍA METÁLICA ESTRUCTURA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO DE 3 1/2" (TUBOS GADPN)	Kg	18952.52	6069.00	32.02%
15	CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA $H= 3.00 \text{ m}$	m	499.00	0.00	0.00%
16	PUERTA MALLA 50/10 Y TUBO H.G. 2" (INCLUYE INST. Y PINTURA)	m2	45.31	0.00	0.00%
17	MEDIDAS AMBIENTALES PANCARTA INFORMATIVA 2.44 POR 1.22 m	u	1.00	0.00	0.00%
18	SEÑALÉTICA VINIL ADHESIVO CON CINTA DOBLE FAZ 35x45 MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERAL O BIOSEGURIDAD COVID	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				46,235.90	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				49,564.28	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				49.98%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				53.58%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de junio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 23 de junio de 2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 01 de julio de 2022
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 22 de junio de 2022
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 25 días
PRORROGAS : 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 29 de Agosto de 2022
MORA :

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 01 de julio de 2022 y debe finalizar el 29 de agosto de 2022.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 22 de junio de 2022
- * Se procedió con los trabajos de excavación a máquina y mano para las fundaciones de la estructura del cerramiento.
- * Se realizó la fundición del replantillo de todos los plintos.
- * Se realizó el figurado de todo lo que respecta a, acero de refuerzo.
- * Se ejecutaron trabajos respectivos de encofrado y fundición de hormigones en columnas y cadenas.
- * Se iniciaron los trabajos de carpintería metálica, fabricación y montaje de la tubería de petróleo de 3 1/2".
- * La obra tiene un avance físico del 49.98 % y una avance económico realizado hasta el momento del 93.28% con respecto a lo programado.

E.- RECOMENDACIONES

- * No existen recomendaciones.

ING. VICTOR ESPINOZA R.
FISCALIZADOR