



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de Enero de 2022

#### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE UNA TARABITA EN LA PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO.  
UBICACIÓN : PARROQUIA MISAHUALLI - CABECERA PARROQUIAL  
CONTRATISTA : EP - EMPRODECO  
MONTO : \$ 49,998.68  
FECHA SUSCRIPCION: 28 de diciembre de 2021  
FECHA ENTREGA ANTIC: 11 de enero de 2022  
PLAZO : 60 DIAS

#### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
TARABITA					
01	Limpieza y desbroce del terreno	m2	69.50	49.00	70.50%
02	Replanteo y nivelación	m2	50.00	50.00	100.00%
03	Excavación manual en suelo natural	m3	42.20	42.00	99.53%
04	Excavación en arenisca consolidada	m3	28.00	0.00	0.00%
05	Replantillo de H. Simple F'c = 90 kg/cm2	m3	1.80	1.80	100.00%
06	H. Ciclópeo en anclajes (40% Piedra + 60% H. Simple f'c=210 kg/cm2)	m3	36.00	0.00	0.00%
07	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	41.00	0.00	0.00%
08	Provisión y montaje de cable de acero de 25 mm con alma de acero	m	366.46	109.94	30.00%
09	Provisión y montaje de cable de acero de 12 mm con alma de acero	m	345.26	103.58	30.00%
10	Provisión y montaje de motor 1600 cc overjol	gbl	1.00	0.00	0.00%
11	Provisión, fabricación, montaje de canastilla metálica tipo 1.40 x 1.60.	u	1.00	0.00	0.00%
12	Provisión, fabricación, montaje de placas y tubería de acero A-588, ASTM A-53	kg	2865.38	1432.69	50.00%
13	Provisión, fabricación, montaje de Galápagos - Acero A588	u	4.00	0.00	0.00%
14	Muro de Gaviones	m3	7.00	0.00	0.00%
CASETA DE CONTROL					
15	Arreglo de limpieza (incluye desalojo)	m2	25.00	25.00	100.00%
16	Replanteo y nivelación	m2	4.60	4.60	100.00%
17	Excavación de cimientos manual	m3	5.00	5.00	100.00%
18	Replantillo de H. Simple	m3	1.44	1.44	100.00%
19	Hormigón Ciclópeo (50% H. S. f'c=180 kg/cm2 - 50% P)	m3	0.34	0.00	0.00%
20	H. Simple Plint, cad, col, viga, riostra f'c= 210 kg/cm2.	m3	1.29	0.00	0.00%
21	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	175.00	0.00	0.00%
22	Enlucido empastado vertical interior	m2	9.60	0.00	0.00%
23	Contrapiso H. S. f'c= 180 kg/cm2	m2	4.60	0.00	0.00%
24	Masillado de Piso	m2	5.96	0.00	0.00%
25	Instalación Eléctrica (iluminación foco 100 w)	pto	1.00	0.00	0.00%
26	Pintura Latex (Dos manos)	m2	9.60	0.00	0.00%
27	Vereda Perimetral f'c=180 kg/cm2	m2	5.90	0.00	0.00%
28	Cubierta - Kubi Teja e=40 metáliza	m2	14.76	0.00	0.00%
29	Cerramiento de malla electrosoldada 100x100x4	m2	19.20	0.00	0.00%
30	Puerta de malla metálica 0.85 x 2.05	u	1.00	0.00	0.00%
31	Pancarta Informativa 1.22 x 2.44	u	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					12,562.99
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					13,930.63
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					25.13%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					27.86%

#### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 de Enero de 2022  
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 11 de Enero de 2022  
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 15 días  
PRORROGAS : 0 días  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 12 de Marzo de 2022  
MORA : 0 días

#### D.- OBSERVACIONES

- \* El plazo inicia a partir del 12 de Enero de 2022 y debe finalizar el 12 de Marzo de 2022.
- \* El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 11 de Enero de 2022
- \* Se solicita al Diseñador del proyecto que realice los detalles faltante de acuerdo a la reunion realizada previa a la orden de inicio de la obra.
- \* Se procedió con el replanteo, la cual se verificaron unas observaciones, las mismas que se pusieron en consideración al administrador del contrato.
- \* La obra tiene un avance físico del 20.00 % y una avance económico realizado hasta el momento del 25.13 % con respecto a lo programado.
- \* El contratista se encuentra la excavación del cimiento del margen izquierdo, así mismo la excavación del margen derecho.
- \* También realizaron la limpieza y conformación de la plataforma para la colocación de los gaviones en los puntos mas criticos.

- \* El contratista procedió a la construcción de la torre del margen derecho, así mismo la adquisición del cable para la tarabita.
- \* Se solicitó al Administrador del contrato, la certificación de que la obra no afecta a zonas privadas, que hasta la presente fecha no ha sido entregado.

**E.- RECOMENDACIONES**

- \* Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.
- \* Se recomienda al GADPN, presentar todas las certificaciones para no tener inconvenientes en el transcurso del proyecto.

---

*ING. ALEX QUINGALUISA S.*  
**FISCALIZADOR**