

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 25 de agosto de 2022

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL GONZALO DÍAZ DE PINEDA CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO

UBICACIÓN : PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO

CONTRATISTA : ING. DANIEL DIAS MAYORGA

MONTO : \$ 92,500.93

FECHA SUSCRIPCION: 27 de mayo de 2022

FECHA ENTREGA ANTC: 16 de junio de 2022

PLAZO : 60 DIAS

### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	OBRA PRELIMINARES REPLAN TEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS	m2	473.00	473.29	100.06%
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN A MÁQUINA	m3	247.33	245.30	99.18%
03	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES	m3	172.20	172.20	100.00%
04	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	173.83	173.83	100.00%
05	DESALOJO A MÁQUINA	m3	220.50	149.57	67.83%
06	HORMIGONES / ACERO ESTRUCTURAL HORMIGÓN SIMPLE f'c= 140 Kg/cm2 EN REPLANTILLO	m3	17.22	17.22	100.00%
07	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 Kg/cm2 EN PLINTOS	m3	34.44	46.24	134.26%
08	HORMIGÓN CICLOPEO 40 POR CIENTO PIEDRA f'c= 210 Kg/cm2 EN CADENAS	m3	104.27	49.46	47.43%
09	ENCOFRADO DESC DE MADERA EN CADENAS	m2	99.33	306.22	308.29%
10	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 Kg/cm2 EN CADENAS	m3	19.87	19.87	100.00%
11	ENCOFRADO DESC DE MADERA EN COLUMNAS	m2	73.00	101.36	138.85%
12	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 Kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	6.19	6.19	100.00%
13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2	Kg	5887.00	5887.00	100.00%
14	CARPINTERÍA METÁLICA ESTRUCTURA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO DE 3 1/2" (TUBOS GADPN)	Kg	18952.52	18952.52	100.00%
15	CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA H= 3.00 m	m	499.00	499.00	100.00%
16	PUERTA MALLA 50/10 Y TUBO H.G. 2" (INCLUYE INST. Y PINTURA)	m2	45.31	30.00	66.21%
17	MEDIDAS AMBIENTALES PANCARTA INFORMATIVA 2.44 POR 1.22 m	u	1.00	1.00	100.00%
18	SEÑALÉTICA VINIL ADHESIVO CON CINTA DOBLE FAZ 35x45 MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERAL O BIOSEGURIDAD COVID	u	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					42,134.02
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					42,936.65
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					96.11%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					46.42%

### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de junio de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 23 de junio de 2022

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 01 de julio de 2022

FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 22 de junio de 2022

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 25 días

PRORROGAS : 0 días

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 29 de Agosto de 2022

MORA :

### D.- OBSERVACIONES

- \* El plazo inicia a partir del 01 de julio de 2022 y debe finalizar el 29 de agosto de 2022.
- \* El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 22 de junio de 2022
- \* Se concluyeron los trabajos de carpintería metálica, fabricación y montaje de la tubería de petróleo de 3 1/2".
- \* Se concluyeron los trabajos del cerramiento con malla triple galvanizada'.
- \* La obra tiene un avance físico del 96.11 % y una avance económico realizado hasta el momento del 98.13% con respecto a lo programado.

### E.- RECOMENDACIONES

- \* No existen recomendaciones.

ING. VÍCTOR ESPINOZA R. Mgtr  
FISCALIZADOR