

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 29 de noviembre de 2022

A.- DATOS GENERALES

| | | | |
|----------------------|---|------------|--|
| PROYECTO : | AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN PABLO - SANTO DOMINGO - PUENTE RIO HOLLIN (PRIMERA ETAPA) DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO | | |
| UBICACIÓN : | PARROQUIA SAN PABLO | | |
| CONTRATISTA : | EP - EMPRODECO | | |
| MONTO : | \$ | 374,727.40 | |
| FECHA SUSCRIPCION: | 19 de julio de 2022 | | |
| FECHA ENTREGA ANTIC: | 23 de agosto de 2022 | | |
| PLAZO : | 60 Días | | |

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDADES | | PORCENTAJE EJECUTADO |
|----------------------------------|---|--------|------------|-----------|----------------------|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | |
| 1 | Replantero y nivelación de vías | m | 1000.00 | 1500.00 | 150.00% |
| 2 | Desbroce, desbosque y limpieza | ha | 1.60 | 0.89 | 55.63% |
| 3 | Excavación mecánica en suelo | m3 | 2474.80 | 2340.86 | 94.59% |
| 4 | Excavación marginal | m3 | 130.26 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | Acabado de obra básica existente | m2 | 6000.00 | 12069.00 | 201.15% |
| 6 | Escombrera | m3 | 2605.06 | 2073.50 | 79.60% |
| 7 | Mejoramiento de subrazante con material de mejoramiento | m3 | 5726.20 | 2340.86 | 40.88% |
| 8 | Sub-base clase 3 | m3 | 1660.72 | 2352.00 | 141.63% |
| 9 | Base clase 2 | m3 | 1124.49 | 1642.80 | 146.09% |
| 10 | Transporte de material de mejoramiento, sub base clase 3, base clase 2 | m3/km | 25534.23 | 0.00 | 0.00% |
| 11 | Imprimación asfáltica | lit | 18715.20 | 15750.00 | 84.16% |
| 12 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 7.5 cm de espesor. | m2 | 9357.60 | 10500.00 | 112.21% |
| 13 | Transporte de mezcla asfáltica | m3/km | 44448.60 | 0.00 | 0.00% |
| 14 | Geotextil NT 1600 | m2 | 8200.00 | 5181.45 | 63.19% |
| 15 | Geomalla biaxial. | m2 | 6553.80 | 5181.45 | 79.06% |
| 16 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m3 | 960.00 | 623.92 | 64.99% |
| 17 | Hormigón clase C para cunetas laterales y desfogues ($f'c=180 \text{ kg/cm}^2$) | m3 | 249.90 | 402.00 | 160.86% |
| 18 | Guardacaminos /tipo viga metálica doble) | u | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 19 | Señales a lado de carretera (preventivas) 0.60 x 0.60 | u | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| 20 | Señales a lado de carretera (reglamentaria) 0.75 x 0.60 | u | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 21 | Señales alado de la carretera (informativa) 1.20 x 0.60 m | u | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 22 | Marca sobreñas del pavimento (tachas unidireccionales y bidireccionales) | u | 250.00 | 375.00 | 150.00% |
| 23 | Marcas de pavimento (pintura) | ml | 2979.00 | 4500.00 | 151.06% |
| 24 | Agua para control de polvo | m3 | 300.00 | 188.24 | 62.75% |
| 25 | Instructivos o trípticos | u | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | Comunicados radiales | u | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| 27 | Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 m * 1.20 m) | m | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 28 | Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 (1.20 m x 2.40 m). | m | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| MONTO EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 357,253.48 |
| MONTO PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 374,727.40 |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 95.34% |
| PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 100.00% |

C.- PLAZOS

| | |
|--|------------|
| Fecha de suscripción del contrato: | 19/07/2022 |
| Fecha entrega del anticipo: | 23/08/2022 |
| Fecha notificación por Administrador(a): | 23/08/2022 |
| Fecha de inicio de obra: | 24/08/2022 |
| Plazo: | 60 |
| Fecha de terminación del contrato: | 22/10/2022 |
| Prórrogas: | 16 Días |
| Fecha de terminación + prórroga: | 07/11/2022 |
| Mora: | 0 Días |
| Tiempo empleado hasta la fecha: | 60 Días |

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 24 de Agosto de 2022 y debe finalizar el 22 de Diciembre de 2022, tal como lo estipula la cláusula del contrato.
- * Se ha realizado la colocación del asfalto con un ancho de 7.00 m y un espesor de 3 pulg.
- * Se realizaron la construcción de cunetas de hormigón según diseño, en ambos lados.

- * *Se procedió a la colocación de señalización en la vía.*
- * *La obra se encuentra en proceso de liquidación y recepción.*
- * *La obra tiene un avance económico del 95.34 % y con respecto al 100.00 % del cronograma valorado de trabajos, en la parte física el proyecto a finalizado.*

E.- RECOMENDACIONES

- * *Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.*

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR