

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de abril de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Ampliación y asfaltado de la vía Cangahua-oyacachi, tramo jurisdicción napo L= 9.65 m.

UBICACIÓN : Parroquia Oyacachi - Cantón EL Chaco

CONTARTISTA : EP. EMPRODECO

MONTO : \$ 1,795,070.97

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 19 de marzo de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 26 de marzo de 2021

PLAZO : 60 días a partir de la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 26 de marzo de 2021.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 de marzo de 2021

TIEMPO EMPIEZO: 345 días

PRORROGAS : 15 días

MORA · 58 días

SUSPENSIÓN: Desde el 16 de abril de 2021 hasta el 6 de enero de 2022 (266 días)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 28 de febrero de 2022

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra en ejecución y tiene 58 días de mora hasta la fecha.

La obra se encuentra en ejecución y tiene 30 días de retraso. El retraso se debe al incumplimiento de la contratista.

**ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR**