

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de enero de 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Ampliación y asfaltado de la vía Cangahua-oyacachi, tramo jurisdicción napo L= 9.65 m.

UBICACIÓN : Parroquia Oyacachi - Cantón EL Chaco

CONTARTISTA : EP. EMPRODECO

MONTO : \$ 1,795,070.97

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 19 de marzo de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 26 de marzo de 2021

PLAZO : 60 días a partir de la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
403-1	Sub-base clase 2 incluye transporte	m3	25,109.56	21,276.03	84.73
404-1	Base clase 2, incluye transporte	m3	11,951.32	5,177.49	43.32
405-1(1)	Asfalto MC para imprimación	Lt	127,979.78	0.00	0.00
405-2(1)	Asfalto diluido tipo MC grado 250, para riego de adherencia	Lt	35,721.00	0.00	0.00
404-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 7.5 cm de espesor, incluye transporte	m2	79,380.00	0.00	0.00
206(2)	Área plantada (árboles y arbustos)	u	430.00	0.00	0.00
220-(5) IE	Comunicados radiales	u	30.00	0.00	0.00
708-5(1)e	Señalización ambiental del proyecto (0.60x1.20 m) h=2.00 m(zonas pobladas, área protegida)	u	4.00	0.00	0.00
708-5(1)abu	Letreros informativo del proyecto (0.80x1.60) h=0.60 de tool y pintura reflectiva (formato GADPN)	u	2.00	0.00	0.00
220-(4)	Instructivos o trípticos	u	200.00	0.00	0.00
711-04	Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80x1.20 m)	u	6.00	0.00	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				598,310.69	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				937,310.24	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				33.33	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				52.22	

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 26 de marzo de 2021.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 de marzo de 2021

TIEMPO EMPLEADO 287 días

PRORROGAS :

MORA : 11 días

SUSPENSIÓN: Desde el 16 de abril de 2021 hasta el 6 de enero de 2022 (266 días)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 06 de enero de 2022

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra en ejecución y tiene un avance de del 18.89 % menor a lo programado.

El retraso se debe al incumplimiento de la contratista.

ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR