



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de junio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA – GONZALO DIAZ DE PINEDA, PRIMERA ETAPA, LONGITUD 3 KM DESDE LA ABCISA 5+395.63 HASTA LAS ABCISA 2+395.63 PARROQUIAS GONZALO DIAZ DE PINEDA Y SANTA ROSA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA- SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA EL NAPO
CONTRATISTA : CONSORCIO DAERFAC
MONTO : \$ 1,008,999.97
FECHA SUSCRIPCION: 21 de enero del 2022
FECHA ENTREGA ANT: 120 días
PLAZO : 120 días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PLANILLA 4	PLANILLA 5	PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3			
MOVIMIENTO DE TIERRAS									
1	Replanteo y Nivelación de vías	m	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
2	Remoción de cercas y guarda caminos.	ml	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
3	Remoción de alcantarillas de tubo D=0.90m	ml	129.50	59.50	70.00	0.00	0.00		100.00%
4	Reconstrucción de cercas de alambre de púas	m	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
5	Reconstrucción de cercas de malla de alambre (H=2m)	m	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		100.00%
6	Reconstrucción de Alcantarilla de tubo de HA D=900mm	ml	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		100.00%
7	Desbroce - desbroque y Limpieza	Ha	3.60	0.85	2.75	0.00	0.26		107.22%
8	Excavación mecánica de suelos	m3	18409.37	11579.00	33391.10	0.00	0.00		244.28%
9	Excavación en roca.	m3	3681.87	0.00	3837.18	1260.00	0.00		138.44%
10	Excavación en marginal	m3	1227.29	0.00	0.00	8800.00	0.00		717.03%
11	Excavación estructural	m3	1227.29	0.00	0.00	1227.29	0.00		100.00%
12	Relevo estructural	m3	1227.29	0.00	184.09	1043.20	0.00		100.00%
13	Material de préstamo local	m3	5320.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
14	Material de préstamo importado	m3	868.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
15	Acabado de obra básica existente	m2	13500.00	0.00	0.00	0.00	21000.00		155.56%
16	Limpieza de derrumbe a máquina	m3	1840.94	280.91	450.00	1200.00	337.50		123.22%
17	Transporte de material de excavación	m3/km	245458.20	31958.04	129186.69	112872.90	0.00		111.64%
18	Transporte de material de préstamo importado	m3/km	7696.94	0.00	0.00	0.00	3848.47		50.00%
19	Escombrera (1000m3)	0	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00		#DIV/0!
PAVIMENTO									
20	Mejoramiento de subrasante con material de mejoramiento (incl. Tramp)	m3	2640.00	0.00	3135.94	2520.00	2520.00		309.69%
21	Sub-base, clase 3 (incl. Tramp)	m3	4158.00	0.00	0.00	0.00	4573.80		110.00%
22	Base, clase 3 (incl. Tramp)	m3	3960.00	0.00	0.00	0.00	4356.00		110.00%
23	Imprimación asfáltica, 2lit/m2	Lits	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
24	Capa de rodadura de Hormigón Asfáltica mezclados en planta de 5.08cm de espesor (m	m2	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE									
25	Excavación en zanja con máquina en suelo sin clasificar, prof. entre 0 y 2 m	m3	715.30	0.00	0.00	561.00	154.30		100.00%
26	excavación en zanja con máquina en suelo sin clasificar, prof. entre 2-4m	m3	870.85	0.00	0.00	561.00	309.85		100.00%
27	Excavación en zanjcon máquina en terreno conglomerado, prof. entre 0-2m	m3	636.00	0.00	0.00	561.00	75.00		100.00%
28	Excavación en zanjcon máquina en terreno conglomerado, prof. entre 0-4m	m3	90.00	0.00	0.00	561.00	0.00		623.33%
29	Excavación en roca.	m3	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00		100.00%
30	Relevo compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	490.00	0.00	0.00	367.50	122.50		100.00%
31	Hormigón estructural de cemento Ptasid, clase B, f'c=210 kg/cm2 para cunetas y bordillos (incl.edf)	m3	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
32	Hormigón estructural de cemento Ptasid, clase B, f'c=210 kg/cm2 para cabezales (incl.edf)	m3	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
33	acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2	kg	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
34	Tubería Acero Corrugado Galvanizado (d= 1.20m e=2mm	m	64.12	0.00	0.00	56.00	24.00		124.77%
35	Tubería Acero Corrugado Galvanizado (d= 1.50m e=2.5 mm	m	68.10	0.00	0.00	51.00	0.00		74.89%
36	Tubería Acero Corrugado Galvanizado (d= 1.80m e=3.5 mm	m	14.50	0.00	0.00	11.00	0.00		75.86%
37	Tubería Acero Corrugado Galvanizado (d= 2.00m e=3.5 mm	m	14.50	0.00	0.00	0.00	14.00		96.55%
38	Enrocado D=40mm	m3	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
39	Excavación Estructural	m3	472.70	0.00	0.00	561.00	0.00		118.68%
40	Relevo Estructural	m3	472.70	0.00	0.00	162.25	310.45		100.00%
41	Transporte de material de excavación	m3/km	20300.86	0.00	0.00	5610.00	14690.86		100.00%
SUBDREN									
42	Excavación en zanja con máquina en suelo sin clasificar, prof. Entre 0 y 2m	m3	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00		20.00%
43	Excavación en zanja con máquina en terreno conglomerado, prof. Entre 0-2m.	m3	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00		20.00%
44	Geotextil NT1600 para subdren	m2	650.00	0.00	0.00	0.00	130.00		20.00%
45	Suministro y tendido de cama de arena e=10cm	m2	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00		20.00%
	Materia filtrante para drenes	M3	145.58	0.00	0.00	0.00	29.12		20.00%
	Geomalla Biaxial	m2	12000.00	0.00	0.00	0.00	2400.00		20.00%
	Tubería perforada para subdrenes D=160mm	m	250.00	0.00	0.00	0.00	50.00		20.00%
	Relevo compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	240.00	0.00	0.00	0.00	48.00		20.00%
	Transporte de material de excavación	m3/km	3300.00	0.00	0.00	0.00	660.00		20.00%
MUROS									
	Hormigón Ciclople 60% Hormigón f'c=210 kg/cm2	m3	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Excavación mecánica de suelos	m3	877.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Excavación estructural	m3	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Relevo estructural	m3	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Relevo compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	593.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Transporte de material de excavación	m3/km	9649.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
SEÑALIZACIÓN VERTICAL									
	Señalización de lado de carretera (Preventiva) 0.6*0.6m	u	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Señales a lado de carretera (Reglamentaria) 0.6*0.6m	u	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Señales a lado de carretera (Reglamentaria) 0.75*0.6m	u	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Señales a lado de carretera (Informativa) 1.2*0.6m	u	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Señales a lado de carretera (Informativa) 1.2*0.3m	u	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Guardacaminos (tipo vigas metálica doble)	u	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Marcas sobresalidas del pavimento (Tachas)	u	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Marcas de pavimento (Pinturas)	ml	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Caseta parada de buses	u	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
IMPACTO AMBIENTAL									
	Agua para control de polvo	m3	188.70	0.00	0.00	0.00	188.70		100.00%
	instructivo o críptico	u	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
	Comunicado radiales	u	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00		100.00%
	Señalización ambiental a lado de la carretera (1.8x1.2m)	u	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	Arce sembrado	m2	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		100.00%
	Suministro e instalación del Letrero informativo Tipo 1 (1.2m x 2.4m)	u	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
REUVICACIÓN PARA ESTRUCTURAS									
	Reubicación de postes existentes	u	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			38,436.33	142,291.76	169,463.45	\$	204,325.29		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA									
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA									
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA									

EN SUSPENSIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 18 de junio de 2022
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 22 de enero de 2022, y finalizar el 21 de mayo de 2022, tal como lo estipula en la cláusula del contrato.
- * Se incremento un plazo de 27 días a los 120 días del plazo de contrato, por inconvenientes con el factor clima (lluvias continuas en el sector).
- * Se realiza la supervisión de la formación de la estructura vial, y el respectivo control de niveles.
- * Supervisión de la ejecución de obras de arte.
- * Se realiza la supervisión de las construcciones de obras de arte.
- * Se suspende la ejecución de obra desde el 14 de junio del 2022, por inestabilidad en el país (paro nacional), hasta cuando se establezca la situación en el país.

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

Patricio Jaime Namo Guaman
FISCALIZADOR