



# INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 28 de junio de 2023

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y Lastrado Camino Vecinal sector Yaucana  
UBICACIÓN : Parroquia Puerto Napo, Cantón Tena, Provincia de Napo  
CONTRATISTA :El Consorcio Y&C  
MONTO : \$ 120,604.28  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de febrero de 2023  
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 23 de marzo de 2023

PLAZO : 120 días a partir del día siguiente de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentre disponible.

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	<b>APERTURA Y LASTRADO</b>				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	km	2.00	2.00	100.00
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	m3	1,244.00	4,146.53	333.32
3	EXCAVA. Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	495.00	250.00	50.51
4	EXCAVA. PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	920.00	800.00	86.96
5	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	840.00	750.00	89.29
6	ALCANTARILLA METÁLICA IMPERMEABLE D=1.2 m.=2.5mm,PM-100	m	72.00	26.00	36.11
7	HORMIGON CLASE B, f'c = 210 KG/CM2, PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	m3	39.90	0.00	0.00
8	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	11,000.00	9,000.00	81.82
9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E = 0.60CM, A= 5 km INCLUYE TRANSPORTE	m3	6,600.00	6,300.00	95.45
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				95,563.06
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				79.24
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				

## C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 24 de marzo de 2023.  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de marzo de 2023  
TIEMPO EMPLEADO: 97 días  
PRORROGAS: ninguna  
SUSPENSIÓN : ninguna  
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 21 de julio de 2023

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se entregó al contratista los planos, diseños y el sitio de la obra a construirse, de conformidad a los estudios realizados por la entidad contratante.

---

ING. CIVIL ROCÍO RIBADENEIRA  
FISCALIZADOR