



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 28 de junio de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ - ATACAPI, II ETAPA"
 GADPN-001-2023 RE-CEP-
UBICACIÓN : PARROQUIA MUYUNA
CONTRATISTA : EP-EMPRODECO
MONTO : \$ 662.590,90
FECHA SUSCRIPCION: 9 de mayo de 2023
FECHA ENTREGA ANTC:
PLAZO : 120 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	REPLANTEO Y NIVELACION	km	2,07	0,00	0,00%
2	DES BROQUE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	1,65	0,00	0,00%
3	EXCAVACION EN SUELO	m3	17256,38	0,00	0,00%
4	EXCAVACION EN MARGINAL	m3	315,24	0,00	0,00%
5	EXCAVACION EN ROCA	m3	157,62	0,00	0,00%
6	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	1260,97	0,00	0,00%
7	REUBICACIÓN POSTE EXISTENTE HORMIGÓN	u	17	0,00	0,00%
8	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	15674,01	0,00	0,00%
9	TRANSPORTE DE SUELO SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN : DIST. = 4,2 km)	m3-km	66517,67	0,00	0,00%
10	GEOMALLA BIAXIAL	m2	12414,24	0,00	0,00%
11	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	9103,78	0,00	0,00%
12	SUB-BASE CLASE 3	m3	5468,78	0,00	0,00%
13	TRANSPORTE DE SUB-BASE CLASE 3 (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN . DIST. = 4,2 km)	m3-km	23208,52	0,00	0,00%
14	BASE CLASE 2	m3	2103,06	0,00	0,00%
15	TRANSPORTE BASE CLASE 2 (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN: DIST. = 4,2 km)	m3-km	8925,01	0,00	0,00%
16	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION (1.50lt./m2)	lt	19857,6	0,00	0,00%
17	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 6.35 cm. DE ESPESOR	m2	13238,4	0,00	0,00%
18	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA (DESDE PLANTA EN PUJO AL PROYECTO: DIST = 92,70km)	m3-km	77927,18	0,00	0,00%
19	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES, (incluye cama de arena, espesor 0.08 m.)	m3	244,8	0,00	0,00%
20	TUBERIA GALVANIZADA DE METAL CORRUGADO D= 1.20 m.	m	64	0,00	0,00%
21	HORMIGON CLASE B PARA CABEZALES (f' = 210 Kg/cm2)	m3	65,04	0,00	0,00%
22	EXCAVACION PARA ENCAUZAMIENTOS	m3	2531,74	0,00	0,00%
23	HORMIGÓN CLASE C PARA CUNETAS LATERALES Y DESFOGUES: (f' = 180Kg/cm2)	m3	564,61	0,00	0,00%
24	GUARDACAMINOS (Doble)	m	60	0,00	0,00%
25	LINEA DE DIVISION DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m) AMARILLA	m	2068	0,00	0,00%
26	LINEA DE BORDE DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m) BLANCASEÑAL RESTRICTIVA PARE (0.75*0.75)	m	4136	0,00	0,00%
27	SEÑALES RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD MÁXIMA	u	4	0,00	0,00%
28	SEÑALES AL LADO DE LACARRETERA (Preventiva 0.75*0.75) m, (Reglamentaria 0.75*0.75) M	u	12	0,00	0,00%
29	SEÑALES AL LADO DE LCARRETERA (Informativas 1.20*0.60)m	u	1	0,00	0,00%
30	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO(Bidireccional)	u	173	0,00	0,00%
31	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	u	346	0,00	0,00%
32	SEÑALES DE INICIO DE PROYECTO (Tipo pótico)	u	1	0,00	0,00%
33	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	2000	0,00	0,00%
34	INSTRUCTIVOS O TRÍPTICOS	u	100	0,00	0,00%
35	COMUNICADOS RADIALES	u	100	0,00	0,00%
36	ESCOMBRERA DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE AREAS DE DEPOSITO DE MATERIALES DE DESALOJO	m3	9710,91	0,00	0,00%
37	LETTEROS AMBIENTALES DEL PROYECTO (0.60X1.20)m	u	4	0,00	0,00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					0,00
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					0,00
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					0,00%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					0,00%

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	9/5/2023
Fecha entrega del anticipo:	
Fecha notificación por Administrador(a):	
Fecha de inicio de obra:	
Plazo:	
Fecha de terminación del contrato:	
Prórrogas:	
Mora:	
Fecha de corte	
Tiempo empleado hasta la fecha:	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

D.- OBSERVACIONES

* Al momento se han realizado el desembolso del anticipo por lo tanto en proyecto no comienza su ejecución

E.- RECOMENDACIONES

*ING. SANTIAGO ZARATE
FISCALIZADOR*