

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 30 de agosto de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ – ATACAPI, II ETAPA"
RE-CEP-GADPN-001-2023

UBICACIÓN : PARROQUIA MUYUNA

CONTRATISTA : EP-EMPRODECO

MONTO : \$ 662.740,22

FECHA SUSCRIPCION: 9 de mayo de 2023

FECHA ENTREGA ANTC:

PLAZO : 120 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
1	REPLANTEO Y NIVELACION	km	2,07	2,07	100,00%
2	DESBRUCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	1,65	0,00	0,00%
3	EXCAVACION EN SUELO	m3	17256,38	17000,00	98,51%
4	EXCAVACION EN MARGINAL	m3	315,24	0,00	0,00%
5	EXCAVACION EN ROCA	m3	157,62	0,00	0,00%
6	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	1260,97	0,00	0,00%
7	REUBICACIÓN POSTE EXISTENTE HORMIGÓN	u	17	22,00	129,41%
8	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	15674,01	14550,00	92,83%
9	TRANSPORTE DE SUELO SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN : DIST. = 4.2 km)	m3-km	66517,67	61110,00	91,87%
10	GEOMALLA BIAIXIAL	m2	12414,24	9030,00	72,74%
11	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	9103,78	9030,00	99,19%
12	SUB-BASE CLASE 3	m3	5468,78	3500,00	64,00%
13	TRANSPORTE DE SUB-BASE CLASE 3 (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN : DIST. = 4.2 km)	m3-km	23208,52	14700,00	63,34%
14	BASE CLASE 2	m3	2103,06	0,00	0,00%
15	TRANSPORTE BASE CLASE 2 (DESDE LA MINA SAN PEDRO GADPN: DIST. = 4.2 km)	m3-km	8925,01	0,00	0,00%
16	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION (1.50Lts./m2)	lt	19857,6	0,00	0,00%
17	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 6.35 cm. DE ESPESOR	m2	13238,4	0,00	0,00%
18	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA (DESDE PLANTA EN PUYO AL PROYECTO: DIST = 92.70km)	m3-km	77927,18	0,00	0,00%
19	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES, (incluye cama de arena, espesor 0.08 m.)	m3	244,8	244,80	100,00%
20	TUBERIA GALVANIZADA DE METAL CORRUGADO D= 1.20 m.	m	64	63,00	98,44%
21	HORMIGON CLASE B PARA CABEZALES (f' = 210 Kg/cm2)	m3	65,04	57,00	87,64%
22	EXCAVACION PARA ENCAUZAMIENTOS	m3	2531,74	0,00	0,00%
23	HORMIGÓN CLASEC PARA CUNETAS LATERALES Y DESFOGUES: (f' = 180Kg/cm2)	m3	564,61	0,00	0,00%
24	GUARDACAMINOS (Doble)	m	60	0,00	0,00%
25	LINEA DE DIVISION DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m) AMARILLA	m	2068	0,00	0,00%
26	LINEA DE BORDE DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m)	m	4136	0,00	0,00%
27	SEÑALES RESTRICATIVAS DE VELOCIDAD MÁXIMA	u	4	0,00	0,00%
28	SEÑALES AL LADO DE LACARRETERA (Preventiva 0.75*0.75) m, (Reglamentaria 0.75*0.75) M	u	12	0,00	0,00%
29	SEÑALES AL LADO DE LACARRETERA (Informativos 1.20*0.60)m	u	1	0,00	0,00%
30	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO(Bidireccional)	u	173	0,00	0,00%
31	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	u	346	0,00	0,00%
32	SEÑALES DE INICIO DE PROYECTO (Tipo pórtico)	u	1	1,00	100,00%
33	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	2000	0,00	0,00%
34	INSTRUCTIVOS O TRIPTICOS	u	100	0,00	0,00%
35	COMUNICADOS RADIALES	u	100	0,00	0,00%
36	ESCOMBRERA DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE AREAS DE DEPOSITO DE MATERIALES DE DESALOJO	m3	9710,91	0,00	0,00%
37	LETREROS AMBIENTALES DEL PROYECTO (0.60X1.20)m	u	4	0,00	0,00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					275.025,29
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					357.510,23
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					41,50%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					53,94%

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	9/5/2023
Fecha entrega del anticipo:	30/6/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	30/6/2023
Fecha de inicio de obra:	1/7/2023
Plazo:	120 DÍAS
Fecha de terminación del contrato:	28/10/2023
Prórrogas:	
Mora:	
Fecha de corte	30/8/2023
Tiempo empleado hasta la fecha:	60 DÍAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

D.- OBSERVACIONES

* Se tiene un retraso del 12.54 del cronograma programado en relación al avance de la obra.

E.- RECOMENDACIONES

ING. SANTIAGO ZARATE
FISCALIZADOR