

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 28 de junio de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO

UBICACIÓN : PARROQUIA SUMACO

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES MCFM S.A.S

MONTO : \$ 27.729,00

FECHA SUSCRIPCION: 16 de enero de 2023

FECHA ENTREGA ANTC: 8 de febrero de 2023

PLAZO : 120 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
SECTOR CHONTA YACU					
1	Limpieza y desbroce manual	m2	680,00	679,10	99,87%
2	Excavacion manual suelo natural	m3	204,00	203,94	99,97%
3	Mejoramiento con sub-base clase III	m3	68,00	67,99	99,99%
4	Empedrado (ancho=1.0m)	m3	136,00	136,00	100,00%
5	Sobreacarrero de material pétreo	m3	204,00	203,99	100,00%
SECTOR RIO BORIA TRAMO 1					
6	Limpieza y desbroce manual	m2	675,00	675,00	100,00%
7	Excavacion manual suelo natural	m3	202,50	202,50	100,00%
8	Mejoramiento con sub-base clase III	m3	67,50	67,50	100,00%
9	Empedrado (ancho=1.0m)	m3	135,00	135,00	100,00%
10	Sobreacarrero de material pétreo	m3	202,50	202,50	100,00%
SECTOR RIO BORIA BAJO					
11	Limpieza y desbroce manual	m2	655,00	655,00	100,00%
12	Excavacion manual suelo natural	m3	196,50	128,76	65,53%
13	Mejoramiento con sub-base clase III	m3	65,50	64,38	98,29%
14	Empedrado (ancho=1.0m)	m3	131,00	127,90	97,63%
15	Sobreacarrero de material pétreo	m3	196,50	195,59	99,54%
SECTOR RIO BORIA TRAMO 2					
16	Limpieza y desbroce manual	m2	1000,00	999,80	99,98%
17	Excavacion manual suelo natural	m3	300,00	299,99	100,00%
18	Mejoramiento con sub-base clase III	m3	100,00	100,00	100,00%
19	Empedrado (ancho=1.0m)	m3	200,00	200,00	100,00%
20	Sobreacarrero de material pétreo	m3	300,00	295,48	98,49%
SECTOR RIO BORIA TRAMO 3					
21	Limpieza y desbroce manual	m2	500,00	500,00	100,00%
22	Excavacion manual suelo natural	m3	150,00	150,00	100,00%
23	Mejoramiento con sub-base clase III	m3	50,00	50,00	100,00%
24	Empedrado (ancho=1.0m)	m3	100,00	100,00	100,00%
25	Sobreacarrero de material pétreo	m3	150,00	145,00	96,67%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					27.371,08
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					27.729,00
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					98,71%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100,00%

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	16/1/2023
Fecha entrega del anticipo:	8/2/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	10/2/2023
Fecha de inicio de obra:	11/2/2023
Plazo:	120
Fecha de notificación de terminación de los trabajos:	11/4/2023
Fecha de terminación del contrato:	10/6/2023
Prórrogas:	0 Días
Mora:	0 Días
Tiempo empleado hasta la fecha:	138 Días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 11 de febrero de 2023 y finalizó el 11 de abril de 2023, tal como lo estipula la cláusula del contrato.
- * Se ha procedido a realizar visitas técnicas de campo para verificar el avance.
- * La obra tiene un avance físico y económico del 98,71 % con respecto al 100 % del cronograma valorado de trabajos, a la finalización de los mismos.
- * Hasta la presente fecha no se tiene la aprobación del informe ambiental de cumplimiento por lo tanto no se puede tramitar la planilla de liquidación.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

E.- RECOMENDACIONES

- * *Dar seguimiento a la aprobación del informe ambiental de cumplimiento para tramitar la planilla de liquidación del presente contrato.*

**ING. SANTIAGO ZARATE
FISCALIZADOR**