

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28 de junio de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA
UBICACIÓN : PARROQUIA CUYUJA
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES MCFM S.A.S
MONTO : \$ 10.659,50
FECHA SUSCRIPCION: 12 de enero de 2023
FECHA ENTREGA ANTC: 1 de febrero de 2023
PLAZO : 60 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	12/1/2023
Fecha entrega del anticipo:	1/2/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	4/2/2023
Fecha de inicio de obra:	4/2/2023
Plazo:	60
Fecha de terminación del contrato:	4/4/2023
Prórrogas:	12 Días
Mora en la ejecución de los trabajos:	0 Días
Mora por retardo en la entrega del informe ambiental de la planilla de liquidación:	55 Días
Tiempo empleado hasta la terminación:	72 Días

D.- OBSERVACIONES

- * *El plazo inicia a partir del 4 de febrero de 2023 y debe finalizar el 4 de abril de 2023, tal como lo estipula la cláusula del contrato.*
 - * *Se ha procedido a realizar visitas técnicas de campo para verificar el avance.*
 - * *Con la ampliación de plazo de 12 días la fecha de finalización para el presente contrato es el 16 de abril de 2023*
 - * *Se tuvo un retraso en la entrega del informe de aprobación ambiental de la planilla de liquidación de 55 días.*
 - * *Los anexos con los volúmenes de obra fueron aprobados por el Ing. Andrés Caicedo, fiscalizador en funciones hasta el 11/05/2023*
 - * *Se encuentra en trámite de suscripción del acta de recepción provisional*
 - * *La obra tiene un avance físico y económico del 91,12% al terminar los trabajos.*

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

ING. SANTIAGO ZARATE IÑIGUEZ
FISCALIZADOR