



INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 29 de agosto de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y Lastrado Vía Comunidad Selva Amazónica - Naranjito Chontapunta, I Etapa"

UBICACIÓN : Parroquia Chontapunta, Cantón Tena, Provincia de Napo

CONTRATISTA : Ing. Alex Vladimir Guerrero Beltrán

MONTO : \$ 199,107.96

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de mayo de 2023

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 10 de julio de 2023

PLAZO : 90 días contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	
Preliminares					
1	DES BROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	1.92	0.90	47.00
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE VÍAS	km	2.40	2.40	100.00
3	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	u	1.00	0.00	0.00
Movimiento de Tierras					
4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SUELO	m3	44,698.13	22349.07	50.00
Estructura de la Vía					
5	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	7,361.40	2061.19	28.00
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3-km	89,809.04	25146.53	28.00
Obras de Arte y Drenaje					
7	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	400.00	240.00	60.00
8	EXCAVAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	1,440.00	432.00	30.00
9	ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL CORRUGADO $\Phi= 1.20m$, $e= 2.50$ mm	m	23.00	23.00	100.00
10	ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL CORRUGADO $\Phi= 1.50m$, $e= 2.50$ mm	m	24.00	24.00	100.00
11	ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL CORRUGADO $\Phi= 1.80m$, $e= 2.50$ mm	m	20.00	0.00	0.00
12	HORMIGON SIMPLE CLASE B, $f'c = 210$ KG/CM ² , PARA CABEZAL Y MURO DE ALA (INCLUYE)	m3	72.12	0.00	0.00
Ambiental					
13	AGUA PARA POLVO	m3	300.00	0.00	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
					80,958.46
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					
					40.00
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 10 de julio de 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 de julio de 2023

TIEMPO EMPLEADO: 49 días

PRORROGAS: ninguna

SUSPENSIÓN : ninguna

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 08 de octubre de 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se entregó al contratista los planos, diseños y el sitio de la obra a construirse, de conformidad a los estudios realizados por la entidad contratante.
- El avance de obra se ejecuta conforme al cronograma de trabajos