

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 28 de septiembre de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LUSHIANTA - CASA BLANCA - VILLANO, PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, I ETAPA
UBICACIÓN : PARROQUIA SAN PABLO - ARCHIDONA
CONTRATISTA : EP - EMPRODECO
MONTO : \$ 799,953.31
FECHA SUSCRIPCIÓN: 9 de mayo de 2023
FECHA ENTREGA ANTICIPA: 13 de junio de 2023
PLAZO : 90 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
1	Replanteo y nivelación de vías	km	2.00	2.20	110.00%
2	Desbroce, desbosque y limpieza	ha	3.20	1.38	43.13%
3	Excavación mecánica en suelo	m3	14815.96	20363.64	137.44%
4	Acabado de obra básica existente	m2	12000.00	11423.60	95.20%
5	Escombrera	m3	10000.00	0.00	0.00%
6	Transporte de material de excavación	m3-km	10000.00	0.00	0.00%
7	Reubicación poste existente hormigón	u	18.00	5.00	27.78%
8	Mejoramiento de subrasante con material de mejoramiento	m3	10213.15	14181.50	138.86%
9	Sub base, clase 3	m3	4860.35	2518.75	51.82%
10	Base clase 2	m3	2626.86	0.00	0.00%
11	Imprimación Asfáltica 1.5 lit/m2	lit	18000.00	0.00	0.00%
12	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 6.3 cm de espesor.	m2	12960.00	0.00	0.00%
13	Geotextil NT	m2	14000.00	10071.20	71.94%
14	Geomalla Biaxial	m2	12000.00	10071.20	83.93%
15	Excavación para cunetas y encauzamiento	m3	1124.00	0.00	0.00%
16	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	284.00	435.60	153.38%
17	Hormigón clase C para cunetas laterales y desfuegos (f'c = 180 kg/cm2)	m3	1124.00	0.00	0.00%
18	Alcantarilla de tubo de metal corrugado D= 1.20 m; E = 2.5 mm	m	71.00	78.00	109.86%
19	Hormigón Clase B, para cabezales y muros de alas (f'c=210 kg/cm2)	m3	82.05	96.70	117.85%
20	Señales a lado de carretera (preventivas) 0.75x0.75 m	u	30.00	0.00	0.00%
21	Señales a lado de carretera (reglamentaria) 0.75x0.75 m	u	4.00	0.00	0.00%
22	Señales a lado de carretera (informativa) 1.2x0.60 m	u	3.00	0.00	0.00%
23	Marcas sobresalidas del pavimento (tachas) unidireccionales y bidireccionales.	u	500.00	0.00	0.00%
24	Marcas de pavimento (pintura)	m	6000.00	0.00	0.00%
25	Agua para control de polvo	m3	225.00	0.00	0.00%
26	Instructivos o trípticos	u	140.00	0.00	0.00%
27	Comunicados radiales	u	15.00	0.00	0.00%
28	Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 mx1.20 m)	u	2.00	0.00	0.00%
29	Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 (1.2 m x 2.4 m)	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					324,581.21
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					799,953.31
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					40.58%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100.00%

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	09/05/2023
Fecha entrega del anticipo:	13/06/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	14/06/2023
Fecha de inicio de obra:	15/06/2023
Plazo:	90 Días
Fecha de terminación del contrato:	12/09/2023
Prórrogas:	17 Días
Mora:	0 Días
Fecha de terminación del contrato + prórroga:	29/09/2023
Tiempo empleado hasta la fecha:	106 Días
Tiempo real de terminación del contrato:	29/09/2023
Fecha de recepción provisional:	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 15 de junio de 2023 y debe finalizar el 12 de Septiembre de 2023, tal como lo estipula la clausula del contrato.
- * Durante las reuniones previas a los inicios de los trabajos, se han realizado aclaraciones respecto a dudas y observaciones realizadas por el contratista.
- * Se ha realizado el levantamiento topográfico de la vía correspondiente a los 200 metros pasados de la Abs. 2+000.
- * Se ha realizado las excavaciones de las cajoneras y colocación de geotextil y Geomalla desde la Abs. 2+000 a la 2+200.
- * Se ha procedido a colocar el material de mejoramiento desde la Abs. 2+000 a la 2+200, se ha realizado el terminado de la obra básica y la nivelación de todo el mejoramiento.
- * Se ha procedido a colocar una alcantarilla en la Abs. 1+990 aproximadamente.
- * Se encuentra realizado los ensayos de toma de densidades de todo el mejoramiento.
- * Se ha realizado el tendido de la subbase clase 3 hasta la Abs. 1+300.
- * Se ha realizado el ensayo de densidades de la sub base 3 hasta la abs.0+700.
- * Se ha procedido a comenzar a tender la base clase 2 desde la Abs. 0+00 a la 0+600.
- * La obra de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, ya debe estar listo hasta nivel de base e imprimado.
- * El avance alcanzado de la obra en parte física esta un 50.00 %, mientras que en la parte económica esta un 40.58 % con respecto al 100.00 % programado según el cronograma valorado de trabajos, por lo cual el contratista presenta retrasos en el cumplimiento de las actividades.
- * Es necesario que el contratista coloque mas frentes de trabajo para cumplir con las actividades y objeto de contrato.
- * El plazo + la prorroga finaliza el 29 de septiembre de 2023.

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR