

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 29 de agosto de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LUSHIANTA - CASA BLANCA - VILLANO, PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA,
 PROVINCIA DE NAPO, I ETAPA
 UBICACIÓN : PARROQUIA SAN PABLO - ARCHIDONA
 CONTRATISTA : EP - EMPRODECO
 MONTO : \$ 799,953.31
 FECHA SUSCRIPCIÓN: 9 de mayo de 2023
 FECHA ENTREGA ANTIC: 13 de junio de 2023
 PLAZO : 90 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDADES | | PORCENTAJE |
|----------------------------------|---|--------|------------|-----------|------------|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | EJECUTADO |
| 1 | Replanteo y nivelación de vías | km | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 2 | Desbroce, desbosque y limpieza | ha | 3.20 | 0.92 | 28.75% |
| 3 | Excavación mecánica en suelo | m3 | 14815.96 | 11828.70 | 79.84% |
| 4 | Acabado de obra básica existente | m2 | 12000.00 | 9489.60 | 79.08% |
| 5 | Escombrera | m3 | 10000.00 | 4291.47 | 42.91% |
| 6 | Transporte de material de excavación | m3-km | 10000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | Reubicación poste existente hormigón | u | 18.00 | 10.00 | 55.56% |
| 8 | Mejoramiento de subrasante con material de mejoramiento | m3 | 10213.15 | 4000.00 | 39.17% |
| 9 | Sub base, clase 3 | m3 | 4860.35 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | Base clase 2 | m3 | 2626.86 | 0.00 | 0.00% |
| 11 | Imprimación Asfáltica 1.5 lit/m2 | lit | 18000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 6.3 cm de espesor. | m2 | 12960.00 | 0.00 | 0.00% |
| 13 | Geotextil NT | m2 | 14000.00 | 7875.20 | 56.25% |
| 14 | Geomalla Biaxial | m2 | 12000.00 | 7575.20 | 63.13% |
| 15 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m3 | 1124.00 | 0.00 | 0.00% |
| 16 | Excavación y relleno para estructuras menores | m3 | 284.00 | 284.00 | 100.00% |
| 17 | Hormigón clase C para cunetas laterales y desfuegos (f'c = 180 kg/cm2) | m3 | 1124.00 | 0.00 | 0.00% |
| 18 | Alcantarilla de tubo de metal corrugado D= 1.20 m; E = 2.5 mm | m | 71.00 | 68.00 | 95.77% |
| 19 | Hormigón Clase B, para cabezales y muros de alas (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 82.05 | 82.00 | 99.94% |
| 20 | Señales a lado de carretera (preventivas) 0.75x0.75 m | u | 30.00 | 0.00 | 0.00% |
| 21 | Señales a lado de carretera (reglamentaria) 0.75x0.75 m | u | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 22 | Señales a lado de carretera (informativa) 1.2x0.60 m | u | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| 23 | Marcas sobresalidas del pavimento (tachas) unidireccionales y bidireccionales. | u | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Marcas de pavimento (pintura) | m | 6000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | Agua para control de polvo | m3 | 225.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | Instructivos o trípticos | u | 140.00 | 0.00 | 0.00% |
| 27 | Comunicados radiales | u | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
| 28 | Señalización ambiental al lado de la carretera (1.80 mx1.20 m) | u | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| 29 | Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 (1.2 m x 2.4 m) | u | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| MONTO EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 159,498.78 |
| MONTO PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 710,684.32 |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 19.94% |
| PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 88.84% |

C.- PLAZOS

| | |
|--|------------|
| Fecha de suscripción del contrato: | 09/05/2023 |
| Fecha entrega del anticipo: | 13/06/2023 |
| Fecha notificación por Administrador(a): | 14/06/2023 |
| Fecha de inicio de obra: | 15/06/2023 |
| Plazo: | 90 |
| Fecha de terminación del contrato: | 12/09/2023 |
| Prórrogas: | 0 Días |
| Mora: | 0 Días |
| Tiempo empleado hasta la fecha: | 77 Días |
| Tiempo real de terminación del contrato: | 12/09/2023 |
| Fecha de recepción provisional: | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 15 de junio de 2023 y debe finalizar el 12 de Septiembre de 2023, tal como lo estipula la clausula del contrato.
- * Durante las reuniones previas a los inicios de los trabajos, se han realizado aclaraciones respecto a dudas y observaciones realizadas por el contratista.
- * Se ha realizado el levantamiento topográfico de la vía.
- * Se ha realizado las excavaciones de las cajoneras y de los taludes de acuerdo a la vía existente.
- * Se ha realizado la colocación de Geomalla y geotextil en los sitios críticos y en todas las cajoneras.
- * Se ha colocado material de mejoramiento hasta nivel de mejoramiento en todo el trayecto, en algunos tramos no están colocados ya que falta confinar el suelo natural y realizar una obra de soporte.
- * Se han colocado las alcantarillas en todos los puntos descritos del plano.
- * Se han realizado la construcción de los cabezales de todas las alcantarillas.
- * La obra de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, ya debe estar listo hasta nivel de base e imprimado.
- * El avance alcanzado de la obra en parte física esta un 30.00 %, mientras que en la parte económica esta un 19.94 % con respecto al 88.84 % programado según el cronograma valorado de trabajos, por lo cual el contratista presenta retrasos en el cumplimiento de las actividades.
- * Es necesario que el contratista coloque mas frentes de trabajo para cumplir con las actividades y objeto de contrato.
- * El plazo finaliza el 12 de septiembre de 2023.

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.
- * Informar al contratista que debe incrementar frentes de trabajos de manera inmediata, con la finalidad de cumplir con el cronograma valorado.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR