

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 29 de junio de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO :	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LUSHIANTA - CASA BLANCA - VILLANO, PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA,	
UBICACIÓN :	PROVINCIA DE NAPO, I ETAPA	
CONTRATISTA :	PARROQUIA SAN PABLO - ARCHIDONA	
MONTO :	EP - EMPRODEC	
FECHA SUSCRIPCION:	\$ 9 de mayo de 2023	799,953.31
FECHA ENTREGA ANTIC:	13 de junio de 2023	
PLAZO :	90 Días	

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Replanteo y nivelación de vías	km	2.00	2.00	100.00%
2	Desbroce, desbosque y limpieza	ha	3.20	0.00	0.00%
3	Excavación mecánica en suelo	m3	14815.96	0.00	0.00%
4	Acabado de obra básica existente	m2	12000.00	0.00	0.00%
5	Escombrera	m3	10000.00	0.00	0.00%
6	Transporte de material de excavación	m3-km	10000.00	0.00	0.00%
7	Reubicación poste existente hormigón	u	18.00	0.00	0.00%
8	Mejoramiento de subsanante con material de mejoramiento	m3	10213.15	0.00	0.00%
9	Sub base, clase 3	m3	4860.35	0.00	0.00%
10	Base clase 2	m3	2626.86	0.00	0.00%
11	Imprimación Asfáltica 1.5 lit/m2	lit	18000.00	0.00	0.00%
12	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 6.3 cm de espesor.	m2	12960.00	0.00	0.00%
13	Geotextil NT	m2	14000.00	0.00	0.00%
14	Geomalla Biaxial	m2	12000.00	0.00	0.00%
15	Excavación para cunetas y encauzamiento	m3	1124.00	0.00	0.00%
16	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	284.00	0.00	0.00%
17	Hormigón clase C para cunetas laterales y desfogues ($f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$)	m3	1124.00	0.00	0.00%
18	Alcantarilla de tubo de metal corrugado $D=1.20 \text{ m}$; $E = 2.5 \text{ mm}$	m	71.00	0.00	0.00%
19	Hormigón Clase B, para cabezales y muros de alas ($f'c=210 \text{ kg/cm}^2$)	m3	82.05	0.00	0.00%
20	Señales a lado de carretera (preventivas) $0.75x0.75 \text{ m}$	u	30.00	0.00	0.00%
21	Señales a lado de carretera (reglamentaria) $0.75x0.75 \text{ m}$	u	4.00	0.00	0.00%
22	Señales a lado de carretera (informativa) $1.20x0.60 \text{ m}$	u	3.00	0.00	0.00%
23	Marcas sobre salidas del pavimento (tachas) unidireccionales y bidireccionales.	u	500.00	0.00	0.00%
24	Marcas de pavimento (pintura)	m	6000.00	0.00	0.00%
25	Agua para control de polvo	m3	225.00	0.00	0.00%
26	Instructivos o trápticos	u	140.00	0.00	0.00%
27	Comunicados radiales	u	15.00	0.00	0.00%
28	Señalización ambiental al lado de la carretera ($1.80 \text{ mx}1.20 \text{ m}$)	u	2.00	0.00	0.00%
29	Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 ($1.2 \text{ m} \times 2.4 \text{ m}$)	u	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					1,641.68
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					52,379.15
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					0.21%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					6.55%

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	09/05/2023
Fecha entrega del anticipo:	13/06/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	14/06/2023
Fecha de inicio de obra:	15/06/2023
Plazo:	90
Fecha de terminación del contrato:	12/09/2023
Prórrogas:	0 Días
Mora:	0 Días
Tiempo empleado hasta la fecha:	15 Días
Tiempo real de terminación del contrato:	12/09/2023
Fecha de recepción provisional:	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

D.- OBSERVACIONES

- * *El plazo inicia a partir del 15 de junio de 2023 y debe finalizar el 12 de Septiembre de 2023, tal como lo estipula la clausula del contrato.*
- * *Durante las reuniones previas a los inicios de los trabajos, se han realizado aclaraciones respecto a dudas y observaciones realizadas por el contratista.*
- * *Se ha realizado el levantamiento topográfico de la vía*
- * *p*

E.- RECOMENDACIONES

- * *Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.*

**ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR**