

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de junio del 2023.

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE UN PUEBLO SOBRE EL RIO OSAYACU

UBICACIÓN : PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA

CONTRATISTA : ING. WILSON MARCELO CARDENAS ESPIN

MONTO : 134,582.22

PLAZO : 90 DIAS

PROCESO: R MCO-GADPN-025-2022

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	111.00	112.00	100.90%
2	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	36.00	156.00	433.33%
3	EXCAVACION A MAQUINA EN CONGLOMERADO H=4-6 m	m3	245.00	294.00	120.00%
4	H.CICLOPEOENESTRIBO,MEJORAMIENTODESUELO60%H.S - 40% PIEDRA FC=210 KG/CM2	m3	77.00	86.40	112.21%
5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	3,656.00	2787.30	76.24%
6	PROVISION,FABRICACIONY MONT-SUPER-ESTRUCTURA CONTUBERIA DE PETROLEO (RECICLAJE 3	kg	23,341.00	18664.04	79.96%
7	H. SIMPLE : ELEMENTOS ESTRUCT: TABLERO FC=240 KG/CM2	m3	24.70	23.50	95.14%
8	RELLENO/MEJORAMIENTO CON (LASTRE DE RIO)	m3	750.00	750.00	100.00%
9	PALETEADO ASPERO DE TABLERO DE HORMIGON A.	m2	120.00	500.00	416.67%
10	MUROS DE GAVIONES	m3	175.00	180.00	102.86%
11	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8/15/15	kg	869.00	869.00	100.00%
12	ACERO PREFABRICADO A588: EN PLACAS, CONFINADORES	kg	350.00	345.00	98.57%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				134474.17	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				134582.22	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				99.92%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 de marzo 2023.

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 74 días

PRORROGAS : 10 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 23 de junio del 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construccion del 99.92 % todavia sigue en ejecución de la obra
- 2) Se obra se encuentra concluida, en tramite la recepcion provisional y liquidacion económica.

ING. MAURICIO CARRERA
FISCALIZADOR