



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 29 de agosto de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA
UBICACIÓN : SECTOR SANTA MONICA
CONTRATISTA : SAHERNA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
MONTO : \$ 26,681.44
FECHA SUSCRIPCION: 4 de abril de 2023
FECHA ENTREGA ANTIC: 11 de mayo de 2023
PLAZO : 90 Días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Obras Preliminares, limpieza del terreno	m2	45.34	46.24	101.99%
2	Replanteo y nivelación	m2	28.80	30.72	106.67%
3	Movimiento de tierras, excavación mecánica sin clasificar	m3	110.00	91.39	83.08%
4	Excavación manual (conformación cimentación) h=0.15 m.	m3	10.00	6.12	61.20%
5	Excavación de lado en bajo nivel freático	m3	300.00	332.93	110.98%
6	Mejoramiento de suelo base de H.C para mejoramiento (60% H.S f'c=210 kg/cm2 + 40% P)	m3	6.14	6.14	100.00%
7	Relleno/Mejoramiento de accesos con (Lastre de Río)	m3	50.00	18.43	36.86%
8	Acero en infraestructura y superestructura acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	1297.00	1499.27	115.60%
9	Fabricación y montaje superestructura con tubería de petróleo (reciclaje)	kg	1920.50	1817.40	94.63%
10	Hormigones H. Simple; elementos estruct: tablero, estribos f'c = 240kg/cm2	m3	19.02	19.02	100.00%
11	Paqueteado grueso del hormigón 1:1, en las primeras horas de fraguado - escobillado	m2	60.00	58.80	98.00%
12	Cimientos y muros de contención muros de gaviones	m3	68.00	60.00	88.24%
13	Recubrimiento de gaviones e=10 cm	m2	104.00	134.30	129.13%
14	Rótulos metálicos de información, rótulo met. Informativo de prevención vehicular 0.60 por 0.60	u	2.00	2.00	100.00%
15	Pancarta informativa 2.44 por 1.22	u	1.00	1.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			26,681.01		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			26,681.44		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			99.9984%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			100.00%		

C.- PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	04/04/2023
Fecha entrega del anticipo:	11/05/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	11/05/2023
Fecha de inicio de obra:	12/05/2023
Plazo:	90
Fecha de terminación del contrato:	09/08/2023
Fecha de terminación de los trabajos:	17/07/2023
Fecha de solicitud de recepción provisional:	27/07/2023
Fecha de recepción de obra:	17/08/2023
Prórrogas:	0 Días
Mora:	0 Días
Tiempo empleado hasta la fecha:	90 Días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inicia a partir del 12 de Mayo de 2023 y debe finalizar el 09 de Agosto de 2023, tal como lo estipula la cláusula del contrato.
- * Se ha procedido a realizar visitas de campo conjuntamente con los técnicos ambientales, contratista .
- * Se procedió a revisar el terminado de los trabajos.
- * Se realizó la colocación del material que está debajo del puente, en los estribos del puente.
- * Se procedió a colocar los puntos para el relleno respectivos de los accesos.
- * Los accesos del puente lo realizará la institución.
- * La capacidad del puente es de 20 toneladas como lo determina el diseñador.
- * La obra tiene un avance físico y económico aproximado del 99.99 % con respecto al 100.00 % del cronograma valorado de trabajos, se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con lo programado de la obra solicitando la recepción de la obra.

E.- RECOMENDACIONES

- * Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR