

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de Tena a los 31 días del mes de octubre de 2022, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la obra: **“ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO”**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: Ing. Darío Javier Tintín Salazar en calidad de Administrador del Contrato (Según Resolución Nro. GADPN-DA-2022-0147); Ing. Civil Manuel Enrique Guapulema Guaraca como técnico que no intervino en el proyecto (Según Memorando Nro. 2145-2022-DA); Ing. Juan Gregorio Luma Quishpe, Gerente General de EP-EMPRODECO, en calidad de Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 122 de su Reglamento General suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Antecedentes:

El 20 de junio de 2022, se suscribió el contrato entre el GAD Provincial de Napo, representado legalmente por la señorita Rita Irene Tunay Shiguango en calidad de Prefecta Provincial y la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Provincial de Napo EP-EMPRODECO, en calidad de Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra: **“ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO”**, por un valor de DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS (**229,064.14 USD**), en un plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrega de la notificación de disponibilidad del anticipo por parte del Administrador del Contrato.

1.1.- PERSONAL TÉCNICO:

CONTRATANTE:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Civil Darío Javier Tintín Salazar
FISCALIZACIÓN GADPN	Ing. Civil Víctor Eduardo Espinoza Romero
CONTRATISTA	EP-EMPRODECO
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Civil Edgar Patricio Pilco Díaz
RESIDENTE AMBIENTAL	Ing. Bryan Alexander Robalino Barrera
TOPÓGRAFO	Ing. Marco Vinicio Viracucha Sangucho

1.2.- DATOS CONTRACTUALES:

CONTRATO DE OBRA	Nro. 05-OP-GADPN-2022
PROCESO	RE-EP-GADPN-002-2022
MONTO DEL CONTRATO	229,064.14 USD
MONTO DEL ANTICIPO (50%)	114,532.07 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 – junio – 2022
PLAZO CONTRACTUAL	90 días a partir de la entrega de la notificación de disponibilidad del anticipo por parte del Administrador del Contrato.
FECHA DE INICIO DE OBRA	19 – julio - 2022
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO DE PLAZO	16 – octubre - 2022

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

1.3.- DOCUMENTACIÓN CURSADA:

- Memorando Nro. 0362-2022-PS de fecha 22 de junio de 2022, suscrito por la Abg. Esther Paucay – Directora de Procuraduría Síndica, remite el expediente del proceso RE-EP-GADPN-2022.
- Memorando Nro. 0494-2022-UGV, de fecha 27 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Darío Tintín Salazar – Administrador del Contrato, mediante el cual solicita se designe fiscalizador para el proyecto.
- Memorando Nro. 0583-2022-DFIS de fecha 28 de junio de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización, Enc., mediante el cual designa al Ing. Víctor Espinoza Romero como Fiscalizador de obra.
- Oficio Nro. GADPN-DFIS-2022-0059 de fecha 13 de junio de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización, Encargado, mediante el cual comunica al Contratista la designación del fiscalizador para la obra.
- Memorando Nro. 0601-2022-DFIS de fecha 01 de julio de 2022, suscrito por el Fiscalizador, mediante el cual solicita se justifique la mano de obra y el equipo mínimo, para la ejecución de la obra.
- Memorando Nro. 0033-2022-EP-EMPRODECO, de fecha 04 de julio de 2022, suscrito por la Contratista, mediante el cual remite la documentación solicitada para la ejecución del proyecto.
- Memorando Nro. 0613-2022-DFIS, de fecha 04 de julio de 2022, suscrito por el Fiscalizador, mediante el cual pone en consideración del Administrador del Contrato, los parámetros de cumplimiento de la etapa contractual.
- Memorando Nro. 0560-2022-UGV. De fecha 14 de julio de 2022, suscrito por el Ing. Darío Tintín Salazar, Administrador del Contrato, informa del cambio de Fiscalizador Ambiental.
- Acta de Reunión de Trabajo, legalizado el 14 de julio de 2022 por el Director de Fiscalización, Administrador de Contrato, Fiscalizador, Contratista.
- Memorando Nro. 0572-2022-UGV, de fecha 18 de julio de 2022, suscrito por el Administrador del Contrato, mediante el cual informa la disponibilidad del anticipo; y. autoriza el inicio de la obra.
- Acta de Inicio de Obra, legalizado el 19 de julio de 2022 por el Administrador de Contrato, Fiscalizador, Contratista.
- Oficio EP-EMPRODECO-GG-2022-095, de fecha 25 de julio de 2022, suscrito por la Arq. Dénice Bravo, Gerente General de EP-EMPRODECO – Contratista, solicita se autorice el cambio de Residente de Obra.
- Memorando Nro. 0622-2022-UGV, de fecha 28 de julio de 2022, suscrito por el Ing. Darío Tintín Salazar, Administrador del Contrato, solicita revisión y aprobación respecto al pedido de cambio del Residente de Obra.
- Memorando Nro. 0695-2022-DFIS, de fecha 29 de julio de 2022, suscrito por el Ing. Ing. Víctor Espinoza Romero Mgtr., Fiscalizador de la Obra, remite el informe favorable para el cambio del Residente de Obra.
- Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0137, de fecha 02 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Darío Tintín Salazar, Administrador del Contrato, aprueba el cambio de personal técnico.
- Memorando Nro. 0712-2022-DFIS, de fecha 05 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Romero Mgtr., remite el informe de fiscalización respecto a la ejecución de rubros nuevos.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Memorando Nro. 0713-2022-DFIS, de fecha 05 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Romero Mgtr., remite el informe de fiscalización respecto a la ejecución de rubros nuevos.
- Oficio N° 005-MAAS-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, suscrito por la Señora María Adelaida Ango, solicita se revea la construcción de la alcantarilla en la Abscisa 0+340.
- Memorando Nro. 261-2022-DOP, de fecha 24 de agosto de 2022, suscrito por el Director de Obras Públicas, pone en conocimiento del Administrador del Contrato el oficio N° 005-MAAS-2022.
- Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0172, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por el Administrador del Contrato, solicita se proceda a elaborar un informe con los justificativos técnicos para poder dar respuesta a la solicitud del oficio N° 005-MAAS-2022.
- Memorando Nro. 0745-2022-DFIS, de fecha 26 de agosto de 2022, suscrito por el Fiscalizador de la obra, remite el informe respecto a la colocación de la alcantarilla en la Abscisa 0+340 del proyecto ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.
- Memorando Nro. 0037-2022-EP-EMPRODECO, de fecha 24 de agosto de 2022, suscrito por la Arq. Dénice Bravo, Gerente General de EP-EMPRODECO, Contratista, presenta la planilla de avance de obra Nro. 01.
- Memorando Nro. 0740-2022-DFIS, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización Encargado, solicita la verificación de volúmenes planillados.
- Memorando Nro. 0754-2022-DFIS, de fecha 31 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Romero Mgtr., realiza la devolución de la planilla de avance de obra No. 01.
- Oficio Nro. EP-EMPRODECO-GG-2022-121, de fecha 07 de septiembre de 2022, suscrito por el Gerente General de EP-EMPRODECO, reingresa la planilla de Avance Nro. 01.
- Memorando Nro. 0778-2022-DFIS, de fecha 08 de septiembre de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización Encargado, solicita la verificación de volúmenes planillados.
- Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0206, de fecha 13 de septiembre de 2022, suscrito por el Administrador del Contrato, solicita el informe respectivo de aprobación o no del diseño de la mezcla asfáltica.
- Memorando Nro. 0811-2022-DFIS, de fecha 14 de septiembre de 2022, suscrito por el Fiscalizador de la obra, remite el informe favorable para el diseño de la mezcla asfáltica.
- Oficio N° EP-EMPRODECO-GG-2022-135, de fecha 23 de septiembre de 2022, suscrito por el Gerente General de EP-EMPRODECO, Contratista, ingresa la planilla de avance de obra No. 02.
- Memorando Nro. 1845-2022-DGA, de fecha 04 de octubre de 2022, suscrito por el Director de Gestión Ambiental Encargado, remite el pronunciamiento favorable al informe ambiental de la planilla de avance de obra No. 02.
- Oficio N° EP-EMPRODECO-GG-2022-166 de fecha 14 de octubre de 2022 suscrito por el Gerente General de EP-EMPRODECO, Contratista, solicita la recepción provisional de la obra.
- Memorando Nro. 0925-2022-DFIS, de fecha 14 de octubre de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización Encargado, solicita el informe técnico en el que se informe si es procedente o no continuar con la solicitud realizada por el contratista.
- Memorando Nro. 0943-2022-DFIS, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por el Fiscalizador de la obra remite el informe técnico favorable para la recepción provisional de la obra.
- Memorando Nro. 0945-2022-DFIS, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización Encargado, solicitando la designación de un técnico para la recepción provisional de la obra.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Memorando Nro. 2145-2022-DA, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por el Director Administrativo, en el cual designa como técnico delegado para la recepción provisional del proyecto Ing. Manuel Guapulema Líder de Fiscalización.
- Oficio N° EP-EMPRODECO-GG-2022-135, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por el Gerente General de EP-EMPRODECO, Contratista, ingresa la planilla de avance de obra No. 03.
- Memorando Nro. 0950-2022-DFIS, de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito por el Director de Fiscalización Encargado, solicita la verificación de volúmenes planillados.
- Memorando Nro. 1965-2022-DGA, de fecha 26 de octubre de 2022, suscrito por el Director de Gestión Ambiental Encargado, remite el pronunciamiento favorable al informe ambiental de la planilla 3 de liquidación.
- Memorando Nro. 0961-2022-DFIS, Oficio Nro. GADPN-DFIS-2022-0105, Memorando Nro. 0962-2022-DFIS de fecha 26 de octubre de 2022, suscritos por el Director de Fiscalización Encargado, informa la fecha y hora para la recepción provisional de la obra ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.

SEGUNDA: Recepción:

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma provisional los trabajos de: "ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO" los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

TERCERA: Condiciones Operativas:

Los trabajos se iniciaron el 19 de julio de 2022 hasta el 14 de octubre de 2022, donde se terminó la obra y fiscalización realiza el cierre del documento en la página 88 del libro de obra.

RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		P. UNITARIO	P. TOTAL
			CONTRATADO	EJECUTADO		
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
001-AO	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE VÍAS	m	908.99	908.99	1.34	1,218.05
302-1.02	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.18	0.00	621.97	0.00
303-2(2)	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SUELO	m3	3,718.38	1,174.85	1.85	2,173.47
309-1.01.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3/Km	12,642.49	1,633.43	0.24	392.02
PAVIMENTO						
403-1	SUB-BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1,354.57	1,757.31	10.08	17,713.68
404-1	BASE, CLASE 3 (INCL. TRANSP)	m3	1,169.93	1,228.48	13.18	16,191.37
308-2(1)	ACABADO DE OBRA BÁSICA EXISTENTE	m2	5,453.95	7,166.92	0.24	1,720.06
405-1	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA. 2 lit/m2	Lit	10,907.90	11,531.26	1.12	12,915.01
402-7(1)	GEOMALLA BIAxIAL	m2	5,453.95	5,453.94	5.49	29,942.13
405-4	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓ ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5.08 cm DE ESPESOR (INCL. TRANSP)	m2	5,453.95	5,626.86	12.67	71,292.32
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
307-2.04	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, PROF., ENTRE 0 Y 2m.	m3	98.16	1,047.20	1.85	1,937.32
307-2.06	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON MATERIAL DE SITIO	m3	38.72	407.13	4.09	1,665.16

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

503(2).1	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm ² PARA CUNETAS Y BORDILLOS (INC., ENCOF)	m ³	268.12	225.60	160.57	36,224.59
503(2).2	HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B. f'c=210 Kg/cm ² PARA CABEZALES (INC., ENCOF)	m ³	32.65	32.11	167.19	5,368.47
504 (1)	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f _y =4.200 Kg/cm ²	Kg	2,707.51	904.96	1.98	1,791.82
602-1(1)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO Ø=1.20 m, e=2mm.	m	45.00	36.30	208.56	7,570.73
602-1(3)	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO Ø=1.80 m, e=3mm.	m	15.00	18.60	421.90	7,847.34
511-1(1)	ENROCADO	m ³	49.67	0.00	22.84	0.00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL						
705(1)	MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA)	ml	2,726.97	2,656.97	1.67	4,437.14
IMPACTO AMBIENTAL						
205-(1)	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	15.00	0.00	1.46	0.00
220-(5)	COMUNICADOS RADIALES	u	9.00	0.00	9.92	0.00
005AO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO TIPO 1 (1.2 m x 2.4 m)	u	1.00	1.00	451.41	451.41

CUARTA: Liquidación de Plazos:

Fecha de suscripción del contrato	20 – Jun – 2022
Plazo Contractual	90 días a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo por parte del Administrador del Contrato.
Fecha de inicio de la obra	19 – Jul – 2022
Fin del plazo contractual	16 – Oct – 2022
Fecha de presentación del oficio de terminación de la obra	14 – Oct – 2022 Oficio N° EP-EMPRODECO-GG-2022-157
Fecha de terminación de los trabajos	14 – Oct – 2022

QUINTA: Liquidación Económica:

5.1 CONTROL DE PAGOS

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo y pago de planillas:

CONCEPTO	MONTO (USD)
Anticipo (50%)	\$ 114,532.07
Planilla 1	\$ 37,295.31
Planilla 2	\$ 56,140.08
Planilla 3 (LIQUIDACIÓN)	\$ 12,884.63
Total	\$ 220,852.08

5.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	MONTO (USD)
Valor del anticipo (50%)	\$ 114,532.07
Planilla 1	\$ 37,295.31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Planilla 2	\$ 56,140.08
Planilla 3 (LIQUIDACIÓN)	\$ 21,096.68
Valor por devengar	\$ 0.00

5.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO (USD)
Valor del contrato	\$ 229,064.14
Planilla 1	\$ 74,590.61
Planilla 2	\$ 112,280.16
Planilla 3 (LIQUIDACIÓN)	\$ 33,981.31
Total ejecutado a la fecha	\$ 220,852.08
Saldo del contrato a favor del GADPN	\$ 8,212.06

5.4 REAJUSTE DE PRECIOS

Se realizó el cálculo del reajuste definitivo de precios del anticipo, planilla 1, 2; y, el reajuste provisional de la planilla 3 (de liquidación), dando un valor positivo de (+) 2,109.29USD.

5.5 MULTAS

El contratista ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el contrato, por lo tanto, no procede la aplicación de ninguna multa.

SEXTA: Responsabilidad:

De acuerdo al contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

El contratista, no obstante, de la suscripción del acta de Recepción Definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla segunda y tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. Se aplicará las normas del Código Civil en lo que fuere pertinente.

SÉPTIMA: Mantenimiento de la obra:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas, por esta actividad no existirá incremento ni rubros o precios adicionales.

OCTAVA: Garantías:

Según cláusula Séptima del contrato. - Las garantías presentadas por el Contratista, se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP y el contratista deberá mantenerlas vigentes hasta la recepción definitiva de la obra, lo cual será vigilado y exigido por la Entidad Contratante.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta una vez suscrita el acta de recepción definitiva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la LOSNCP, si fuera del caso.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

NOVENA: Observaciones:

- ✓ Colocar el material excavado en la parte posterior de los bordillos.
- ✓ La Fiscalización junto con el Contratista, verificará cada dos meses el estado del acabado de la carpeta asfáltica.

DECIMA: Conclusiones:

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución de **96.41 %** en comparación al programado del **100,00 %**.
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a la **Recepción Provisional** de la obra para la **"ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"**.

*La Recepción Definitiva (clausula Décimo Cuarta 14.4) transcurrido el plazo de **ciento ochenta días (seis meses)** desde la recepción provisional, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva.*

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional**, en original y cuatro copias de igual tenor y valor.

Ing. Civil Darío Javier Tintín Salazar
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Civil Manuel Enrique Guapulema Guaraca
TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROYECTO

Ing. Civil Juan Gregorio Lluma Quishpe
Gerente General - EP-EMPRODECO
CONTRATISTA