

Manolo Torres C.

INGENIERO CIVIL

Informe Nro. FISCA-INF-010-2023
Misahualli, 26 de septiembre de 2023

INFORME DE PLAZOS Y AVANCE ECONOMICO DEL PROCESO LICO-GADPN-001-2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO, PARROQUIA PUERTO MISAHUALLÍ, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.

Período:

Desde junio 28/02/2023 a 26/09/2023

Fecha de elaboración:

26 de septiembre de 2023

A. GENERALIDADES

A.1 PERSONAL TECNICO:

CONTRATANTE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DE FISCALIZACION:

FISCALIZACIÓN:

DIRECTOR DE FISCALIZACION:

RESIDENTE DE FISCALIZACION:

RESIDENTE AMBIENTAL:

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL:

CONTRATISTA:

SUPERINTENDENTE DE OBRA:

RESIDENTE ESTRUCTURAL:

RESIDENTE MECÁNICO:

RESIDENTE AMBIENTAL:

RESIDENTE INDUSTRIAL:

TOPÓGRAFO:

A.2 DATOS CONTRACTUALES.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA:

PROCESO:

MONTO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

FECHA INICIO DE OBRA:

SUSPENSIONES DE PLAZO TEMPORAL:

ORDEN DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:

GAD PROVINCIAL DE NAPO

Ing. Jimmy Walter Villacís Guamán

Ing. Leonardo Sánchez Sanaguano

Ing. Klever Manolo Torres Carrión

Ing. Klever Manolo Torres Carrión

Ing. Gabriel Alejandro Cunalata Chiluisa

Ing. Alex Gary Díaz Villaruel

Ing. William Rodrigo Fuentes Barrionuevo

CONSORCIO PUENTE MISAHUALLÍ

Ing. Oscar Eugenio Ordoñez Chalan

Ing. Milton Belisario Vintimilla Moscoso

Ing. Alfredo Fabricio Brito Espinoza

Ing. Bryan Alexander Robalino Barrera

Ing. Edison Marcelo Chimborazo Barrera

Ing. Janina Valeria López Silva

004-LICO-GADPN-2022

LICO-GADPN-001-2022

USD 3'567.594,8979 sin IVA

21 de diciembre de 2022

540 días.

27 de enero de 2023

28 de enero de 2023

24 de marzo de 2023

23 de abril de 2023

19 de agosto de 2024

Estudios Hidrosanitarios para casas y edificios
Construcción de cualquier tipo de estructura

Diseños estructurales sismo resistentes

Diseño de puentes

Planimétricos

Topografía

Presupuestos

Avalúos



099 877 2566



24 de Mayo y 5 de junio.

e-mail: ingmanolotorresc@hotmail.com
ingmanolotorresc@gmail.com

FISCALIZACIÓN:

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

01-CONS-2022-GADPN

PROCESO:

LCC-GADPN-010-2022

MONTO:

USD 170.100,00 sin IVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

19 de enero de 2023

PLAZO CONTRACTUAL:

570 días.

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

01 de febrero de 2023

FECHA INICIO DE OBRA:

02 de febrero de 2023

SUSPENSIONES DE PLAZO TEMPORAL:

24 de marzo de 2023

ORDEN DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

23 de abril de 2023

FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:

18 de septiembre de 2024

B. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

B.1. AVANCE ECONÓMICO

A la fecha la Contratante ha pagado a la Contratista por anticipo y planillas de avance de obra, los siguientes valores de acuerdo al cuadro:

CONCEPTO	MONTO (USD)	ESTADO
Planilla Nro. 01 de avance de obra	311.533,11	PAGADA
Planilla Nro. 02 de avance de obra	698.564,10	PAGADA
Planilla Nro. 03 de avance de obra	82.636,57	Devuelta por el Administración de Contrato con Memorando N° Oficio Nro. GADPN-DOP-2023-0237 de fecha 27 de Julio de 2023
Planilla Nro. 04 de avance de obra	476.293,12	Ingresado a fiscalización para su revisión con el memorando N° 042-CPM de fecha 05 de julio de 2023, fiscalización a la espera de la aprobación de la planilla N°3
Planilla Nro. 05 de avance de obra	156.254,31	Ingresado a fiscalización para su revisión con el memorando N° 061-CPM de fecha 05 de agosto de 2023, fiscalización a la espera de la aprobación de la planilla N°3
Planilla Nro. 06 de avance de obra	144.381,16	Ingresado a fiscalización para su revisión con el memorando N° 071-CPM de fecha 05 de septiembre de 2023, fiscalización a la espera de la aprobación de la planilla N°3
Total a la fecha	1'869.662,37	

Estudios Hidrosanitarios para casas y edificios
Construcción de cualquier tipo de estructura
Diseños estructurales sismo resistentes
Diseño de puentes
Planimétricos
Topografía
Presupuestos
Avalúos



099 877 2566



24 de Mayo y 5 de junio.

e-mail: ingmanolotorresc@hotmail.com
ingmanolotorresc@gmail.com

B.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	MONTO (USD)
Anticipo (40%)	1'427.037,96
Amortización del anticipo Planilla Nro. 01	124.613,24
Amortización del anticipo Planilla Nro. 02	279.425,64
Amortización del anticipo Planilla Nro. 03	33.054,63
Amortización del anticipo Planilla Nro. 04	190.517,21
Amortización del anticipo Planilla Nro. 05	62.501,72
Amortización del anticipo Planilla Nro. 06	57.752,46
Valor por devengar	679.173,06

B.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO (USD)
Valor del contrato	3'567.594,8979
Planilla Nro. 01 de avance de obra	311.533,11
Planilla Nro. 02 de avance de obra	698.564,10
Planilla Nro. 03 de avance de obra	82.636,57
Planilla Nro. 04 de avance de obra	476.293,12
Planilla Nro. 05 de avance de obra	156.254,31
Planilla Nro. 06 de avance de obra	144.381,16
Saldo del contrato	1'697.932,528

B.4 AVANCE FÍSICO Y PROGRAMADO

El avance físico del proyecto y su relación con el avance programado se ha desarrollado de acuerdo al siguiente cuadro que hace relación a las cantidades programadas y a las cantidades ejecutadas según avance real de la obra:

Planilla Nro. 6			Monto
Programado	Inversión	Parcial	266,841.49
		Acumulado	1,161,402.83
	Porcentaje	Parcial	7.48%
		Acumulado	32.55%
Ejecutado	Inversión	Parcial	144.381,16
		Acumulado	1'562.818,08
	Porcentaje	Parcial	4.05%
		Acumulado	52.41%

Porcentaje total ejecutado	52.41%
----------------------------	--------

B.6 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS CONSORCIO PUENTE MISAHUALLÍ

CONCEPTO	FECHA
Fecha de contratación:	21 – 12 – 2022
Fecha de entrega del anticipo:	27 – 01 – 2023
Fecha inicio del plazo contractual:	28 – 01 – 2023
Fecha terminación del plazo contractual:	19 – 08 – 2024
Fecha de inicio de obra	28 – 01 – 2023
Suspensiones de plazo:	24 – 03 – 2023
Días suspendidos	30 días
Orden de reinicio	23 – 04 – 2023
Fecha real de terminación del plazo:	19 – 08 – 2024
Fecha de presentación recepción provisional:	

C. CONCLUSIONES

- El avance general de la obra se desarrolló de acuerdo al cronograma reprogramado valorado de trabajos, alcanzando un porcentaje de ejecución de **52.41%**, en comparación con lo programado **32.55%**.
- Para la ejecución de la obra se emplearon materiales calificados conforme al requerimiento y los trabajos se realizaron cumpliendo las especificaciones técnicas y el personal de obreros necesarios.

D. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista cumplir con las normas de seguridad y salud de los trabajadores, así como también el plan de manejo ambiental.

Atentamente,

Ing. Gabriel Cunalata Chiluisa
RESIDENTE DE FISCALIZACION EXTERNA

Estudios Hidrosanitarios para casas y edificios
Construcción de cualquier tipo de estructura
Diseños estructurales sismo resistentes
Diseño de puentes
Planimétricos
Topografía
Presupuestos
Avalúos



099 877 2566



24 de Mayo y 5 de junio.

e-mail: ingmanolotorresc@hotmail.com
ingmanolotorresc@gmail.com