

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 de junio del 2023.

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : FISCALIZACION DE LA OBRA " AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DESDE EL PUENTE PUSUNO-AHUANO L=14.36 Km, TERCERA ETAPA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"

UBICACIÓN : PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA

CONTRATISTA : CONSORSIO SANEA VIAL - PROCURADOR COMUN: Ing. Jorge Moposita Siza.

MONTO : 305,378.00

PLAZO : 3 390 días

PROCESO: R_{LCC-GADPN-006-2021}

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	PORCENT AJE	PORCENTAJE		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	A) FISCALIZACION OBRA				
1	MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA # 12 USD \$ 5'059,736.25	%	100.00	65.79	65.79
2	PORCENTAJE PROPORCIONAL DE LA FISCALIZACION	%	100.00	0.6579	65.79
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			200908.18		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			200908.18		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			65.79%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			65.79%		

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 de abril 2022.

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 435 días

PRORROGAS : 192 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 24 de noviembre del 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construccion del 65.79 % todavia sigue en ejecución de la obra
- 2) La obra esta en tramite de la planilla Nro. 12

ING. MAURICIO CARRERA
FISCALIZADOR