

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de octubre del 2023.

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA Y LASTRADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS CANTON TENA

UBICACIÓN : VIA HACHIYACU-WACHIMAC, BELLAVISTA BAJA-MANGO PLAYA, WAYSA COCHA-ÑACHI YACU

VIA CALVARIO-COLPAPAMBA, SAN SALVADOR-CHUNCHOLOMA

MANTEN VIAS PARROQUIA TALAG - COSTA AZUL-SERENA - LAGUNA AZUL

CONTRATISTA : COMASEY Y CIA

MONTO : 1'041.233.61

PLAZO : 3 180 días

**PROCESO:** R LICO-GADPN-001-2023

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

[illegible]

**C.- PLAZOS**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 de mayo 2023.

PLAZO : 180 días

**PRORROGAS : 30 días**

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

### SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 29 de noviembre del 2023

#### D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construccion del 86.57 % todavia sigue en ejecución de la obra
- 2) La obra esta en ejecución en tramite la planilla 3y4

ING. MAURICIO CARRERA  
FISCALIZADOR