

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de diciembre del 2023.

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA Y LASTRADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS CANTON TENA

UBICACIÓN : VIA HACHIYACU-WACHIMAC, BELLAVISTA BAJA-MANGO PLAYA, WAYSA  
COCHA-NACHI YACU VIA CALVARIO-COLPAPAMBA, SAN SALVADOR-  
CHUNCHOLOMA-MANTEN VIAS PARROQUIA TALAG - COSTA AZUL-SERENA -  
LAGUNA AZUL.

CONTRATISTA : COMASEY Y CIA

MONTO : 1'041.233.61

PLAZO : 180 dias

**PROCESO:** LICO-GADPN-001-2023

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

[illegible]

**C.- PLAZOS**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 de mayo 2023.

PLAZO : 180 días

PRORROGAS : 30 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

## SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 29 de noviembre del 2023

#### D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construcción del 97.08 % todavía sigue en trámite de recepción provisional.
- 2) La obra está en proceso de recepción y en trámite la planilla 5,6 de avance de obra



Firmado electrónicamente por:  
MAURICIO RAMIRO  
EUDALDO CARRERA  
RODRIGUEZ

ING. MAURICIO CARRERA  
FISCALIZADOR