



INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 27 de octubre de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y Lastrado Camino Vecinal sector Yaucana
UBICACIÓN : Parroquia Puerto Napo, Cantón Tena, Provincia de Napo
CONTRATISTA : El Consorcio Y&C
MONTO : \$ 120,604.28
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de febrero de 2023
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 23 de marzo de 2023

PLAZO : 120 días a partir del día siguiente de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentre disponible.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	
APERTURA Y LASTRADO					
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	km	2.00	1.79	89.500
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	m3	1,244.00	3,732.76	300.061
3	EXCAVA. Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	495.00	374.77	75.711
4	EXCAVA. PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	920.00	0.00	0.000
5	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	840.00	675.00	80.357
6	ALCANTARILLA METÁLICA IMPERMEABLE D=1.2 m.=2.5mm,PM-100	m	72.00	72.00	100.000
7	HORMIGON CLASE B, f'c = 210 KG/CM2, PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	m3	39.90	56.83	142.431
8	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	11,000.00	9,845.00	89.500
9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E = 0.60CM, A= 5 km INCLUYE TRANSPORTE	m3	6,600.00	6,260.35	94.854
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				120,450.00
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				99.900
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 24 de marzo de 2023.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de marzo de 2023

TIEMPO EMPLEADO: 120 días

PRORROGAS: ninguna

SUSPENSIÓN : ninguna

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 21 de julio de 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se entregó al contratista los planos, diseños y el sitio de la obra a construirse, de conformidad a los estudios realizados por la entidad contratante.
- Se realizó la Recepción Provisional, están en trámite la planilla 4 de liquidación, en espera de la aprobación del Informe Ambiental.