

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de agosto del 2023.

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA Y LASTRADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS CANTON TENA

UBICACIÓN : VIA HACHIYACU-WACHIMAC, BELLAVISTA BAJA-MANGO PLAYA, WAYSÁ COCHA-ÑACHI YACU

VIA CALVARIO-COLPAPAMBA, SAN SALVADOR-CHUNCHOLOMA

MANTEN VIAS PARROQUIA TALAG - COSTA AZUL-SERENA - LAGUNA AZUL

CONTRATISTA : COMASEY Y CIA

MONTO : 1'041 233 61

PLAZO : 3180 días

PROCESO: R_{LICO-GADPN-001-2023}

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 de mayo 2023.

PLAZO : 180 días

PERÍODO : 180 días

MORA: 0 días

MURA. Uulas
MULTAS : 0 dias

MULTAS : 0 días
SUSPENSIONES

SUSPENSION DE FORMA FORMAL

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construcción del 51.00 % todavía sigue en ejecución de la obra
 - 2) La obra esta en ejecución en trámite la planilla 2 y 3

ING. MAURICIO CARRERA
FISCALIZADOR