



INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 30 de agosto de 2023

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y Lastrado Camino Vecinal sector Yaucana

UBICACIÓN : Parroquia Puerto Napo, Cantón Tena, Provincia de Napo

CONTRATISTA :El Consorcio Y&C

MONTO : \$ 120,604.28

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de febrero de 2023

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 23 de marzo de 2023

PLAZO : 120 días a partir del día siguiente de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentre disponible.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	APERTURA Y LASTRADO				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	km	2.00	2.00	100.00
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	m3	1,244.00	4,277.00	343.81
3	EXCAVA. Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	495.00	437.00	88.28
4	EXCAVA. PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	920.00	25.00	2.72
5	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	840.00	675.00	80.36
6	ALCANTARILLA METÁLICA IMPERMEABLE D=1.2 m.=2.5mm, PM-100	m	72.00	72.00	100.00
7	HORMIGON CLASE B, f _c = 210 KG/CM ² , PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	m3	39.90	57.71	144.64
8	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	11,000.00	9,680.00	88.00
9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E = 0.60CM, A= 5 km INCLUYE TRANSPORTE	m3	6,600.00	6,140.00	93.03
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				120,550.76
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				99.96
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPON. DEL ANTICIPO: 24 de marzo de 2023.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de marzo de 2023

TIEMPO EMPLEADO: 120 días

PRORROGAS: ninguna

SUSPENSIÓN : ninguna

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 21 de julio de 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se entregó al contratista los planos, diseños y el sitio de la obra a construirse, de conformidad a los estudios realizados por la entidad contratante.
- El Contratista se realizó la Recepción Provisional, están en trámite las planillas 3 y 4

ING. CIVIL ROCÍO RIBADENEIRA
FISCALIZADOR