

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



## DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



### INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28 de julio de 2023

#### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO CON GRADERÍO Y ESCENARIO, COMUNIDAD DE PAPANCO, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO

UBICACIÓN : PARROQUIA COTUNDO

CONTRATISTA : COMPAÑIA MEGAINTEC S.A.S.

MONTO : \$ 130.622,84

FECHA SUSCRIPCION: 11 de mayo de 2023

FECHA ENTREGA ANT: 22 de junio de 2023

PLAZO : 0 Días

#### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
1	Replanteo	m2	756,00	720,00	95,24%
2	Excavación de plintos y cimientos	m3	120,00	120,00	100,00%
3	Replantilla de H. Simple f'c= 180 kg/cm2	m3	3,78	11,00	291,01%
4	Hormigón Simple en plintos f'c= 210 kg/cm2	m3	11,34	3,80	33,51%
5	Hormigón Simple en columnas f'c= 210 kg/cm2	m3	3,92	3,90	99,49%
6	Relleno con material excavado	m3	40,00	40,00	100,00%
7	Hormigón Simple en cadenas f'c= 210 kg/cm2	m3	8,76	8,70	99,32%
8	Acero de reuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	2468,73	2400,00	97,22%
9	Hormigón ciclopeo f'c= 180 kg/cm2	m3	19,71	19,00	96,40%
10	Hormigón Simple f'c= 180 kg/cm2 en contrapiso e= 0.2 cm	m3	756,00	0,00	0,00%
11	Masillado de piso con aditivo	m2	756,00	0,00	0,00%
12	Fabricación y montaje tubería de petróleo D= 3.5" Inc. Pintura anticorrosiva (mano de obra)	m	520,00	300,00	57,69%
13	Correas perfil acero G100 por 50 por 15 por 2 mm	kg	1947,00		
14	Arera de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 (tensores)	kg	177,60		
15	Cubierta Stilpanel AR2000 E= 0,40 mm	m2	900,00		
16	Placa de acero 450 por 350 por 8 mm	UNIDAD	14,00		
17	prov. E Inst. de tubería PVC D= 110 mm (bajantes y CoNd. AA.LL)	m	114,00		
18	Caja de revisión 80 por 80 cm con tapa y cerco metálico	UNIDAD	14,00		
19	Prov. E instalación canal recolector (AA-LL)	m	76,00		
20	Punto de iluminación con 15MTHHN flex (2X12+1X14)AWG, tubería EMT 1/2"	pto	6,00		
21	Provisión e instalación de reflector LED 200W 5000K 24000 LM	UNIDAD	2,00		
22	Centro de carga bifásico4 espacios, incluye breakers enchafables y accesorios	UNIDAD	1,00		
23	Alimentador Thinflex(2X8) AWG, incluye manguera negra de 1"	m	50,00		
24	Pintura de alto tráfico para cancha	m2	7,10		
25	Pintura para señalización de cancha e= 5 cm	m	145,80		
26	Provisión de Postes de voleibol	UNIDAD	2,00		
27	Suministro e instalación de letrero informativo tipo 1 (1.2 m x 2.4 m)	UNIDAD	1,00		
28	Excavación de cimientos	m3	25,00		
29	Muro de hormigón ciclopeo (apoyo de losetas)	m3	12,00		
30	Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 en loseta e=10cm	m3	11,46		
31	Acero estructural fy=4200 kg/cm2	kg	1010,66		
32	Mampostería de bloque e=10cm (espaldar y contrahuella)	m2	92,00		
33	Masillado - alisado de grada	m2	104,20		
34	Enlucido paletado espaldar	m2	158,30		
35	Replanteo y nivelación	m2	109,85		
36	Excavación manual en cadenas	m3	2,35		
37	Excavación de plintos y cimientos	m3	33,00		
38	Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm)	m3	40,00		
39	Hormigón simple en replantillo f'c=180 kg/cm2	m3	1,80		
40	Hormigón ciclopeo (50porciento H.S. f'c= 180 kg/cm2-50por ciento piedra)	m3	47,00		
41	Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	6,60		
42	Hormigón simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	3,13		
43	Hormigón simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	4,90		
44	Hormigón simple en vigas f'c=210 kg/cm2	m3	1,75		
45	Hormigón simple en contrapiso f'c=180 kg/cm2 e= 5 cm	m3	81,00		
46	Acero de reuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	2183,60		
47	Perfil de acero A36 en estructura de cubierta	kg	1093,00		
48	Cubierta de galvalumen E= 0,40 mm	m2	104,40		
49	Mampostería de bloque e=15 cm	m2	194,83		
50	Enlucido vertical y paletado	m2	389,65		
51	Enlucido horizontal	m2	25,40		
52	Pintura satinada (dos nanos) interior y exterior	m2	389,65		
53	Instalación eléctrica (iluminación - foco 100w)	pto	9,00		
54	Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles)	pto	8,00		
55	Tablero de control de 4 a 8 puntos	UNIDAD	1,00		
56	Puertas paneladas de madera (0.90x2.10)	UNIDAD	4,00		
57	Ventanas de Hierro	m2	4,08		
58	Prov. E Inst. de tubería PVC D= 110 mm bajantes	m	6,40		
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					21.305,95

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

MONTO PROGRAMADO A LA FECHA	21.260,98
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	16,31%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA	16,28%

**C.- PLAZOS**

Fecha de suscripción del contrato:	11/5/2023
Fecha entrega del anticipo:	22/6/2023
Fecha notificación por Administrador(a):	22/6/2022
Fecha de inicio de obra:	23/06/2023
Plazo:	120
Fecha de terminación del contrato:	20/10/2023
Prórrogas:	0 Días
Mora:	0 Días
Fecha de corte	28/7/2023
Tiempo empleado hasta la fecha:	36 Días

**D.- OBSERVACIONES**

\* Al momento se han realizado los trabajos conforme a lo programado

**E.- RECOMENDACIONES**

\* Los rubros de seguridad y ambiental no se cancelaran en la planilla, pero son necesario para el cumplimiento acorde a la ley.

---

ING. SANTIAGO ZARATE  
FISCALIZADOR