

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  
INFORME DE FISCALIZACIÓN**

FECHA: 29 de noviembre de 2023

**A.- DATOS GENERALES**

**PROYECTO :** "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ – ATACAPI, II ETAPA"  
 RE-CEP-GADPN-001-2023  
**UBICACIÓN :** PARROQUIA MUYUNA  
**CONTRATISTA :** EP-EMPRODECO  
**MONTO :** \$ 662.740,22  
**FECHA SUSCRIPCION:** 9 de mayo de 2023  
**FECHA ENTREGA ANTC:** 30 de junio de 2023  
**PLAZO :** 120 Días

**B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	REPLANTEO Y NIVELACION	km	2,07	2,07	100,00%
2	DEBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	1,65	1,69	102,42%
3	EXCAVACION EN SUELO	m3	17256,38	23111,25	133,93%
4	EXCAVACION EN MARGINAL	m3	315,24	0,00	0,00%
5	EXCAVACIÓN EN ROCA	m3	157,62	0,00	0,00%
6	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	1260,97	0,00	0,00%
7	REUBICACIÓN POSTE EXISTENTE HORMIGÓN	u	17	23,00	135,29%
8	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	15674,01	14847,45	94,73%
9	TRANSPORTE DE SUELO SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (DESEN LA MINA SAN PEDRO GADPN : DIST. = 4.2 km)	m3-km	66517,67	62746,80	94,33%
10	GEOMALLA BIAXIAL	m2	12414,24	14136,95	113,88%
11	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	9103,78	14136,95	155,29%
12	SUB-BASE CLASE 3	m3	5468,78	3883,60	71,01%
13	TRANSPORTE DE SUB- BASE CLASE 3 (DESEN LA MINA SAN PEDRO GADPN : DIST. = 4.2 km)	m3-km	23208,52	17903,40	77,14%
14	BASE CLASE 2	m3	2103,06	2050,00	97,48%
15	TRANSPORTE BASE CLASE 2 (DESEN LA MINA SAN PEDRO GADPN: DIST. = 4.2 km)	m3-km	8925,01	8610,00	96,47%
16	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION (1.50lt./m2)	lt	19857,6	15000,00	75,54%
17	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 6.35 cm. DE ESPESOR	m2	13238,4	8500,00	64,21%
18	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA (DESEN PLANTA EN PUYO AL PROYECTO: DIST = 92.70km)	m3-km	77927,18	58650,00	75,26%
19	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES, (incluye cama de arena, espesor 0.08 m.)	m3	244,8	371,34	151,69%
20	TUBERIA GALVANIZADA DE METAL CORRUGADO D=1.20 m.	m	64	63,00	98,44%
21	HORMIGON CLASE B PARA CABEZALES (f'= 210 Kg/cm2)	m3	65,04	70,59	108,53%
22	EXCAVACION PARA ENCAUZAMIENTOS	m3	2531,74	0,00	0,00%
23	HORMIGÓN CLASEC PARA CUNETAS LATERALES Y DESFOGUES: (f'= 180Kg/cm2)	m3	564,61	350,00	61,99%
24	GUARDACAMINOS (Doble)	m	60	0,00	0,00%
25	LINEA DE DIVISION DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m) AMARILLA	m	2068	0,00	0,00%
26	LINEA DE BORDE DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x0.10m)	m	4136	0,00	0,00%
28	SEÑALES RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD MÁXIMA	u	4	0,00	0,00%
29	SEÑALES AL LADO DE LACARRETERA (Preventiva 0.75*0.75) m, (Reglamentaria 0.75*0.75) M	u	12	0,00	0,00%
30	SEÑALES AL LADO DE LACARRETERA (Informativas 1.20*0.60)m	u	1	0,00	0,00%
31	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO(Bidireccional)	u	173	0,00	0,00%
32	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	u	346	0,00	0,00%
33	SEÑALES DE INICIO DE PROYECTO (Tipo pótico)	u	1	1,00	100,00%
34	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	2000	0,00	0,00%
35	INSTRUCTIVOS O TRÍPTICOS	u	100	0,00	0,00%
36	COMUNICADOS RADIALES	u	100	0,00	0,00%
37	ESCOMBRERA DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE AREAS DE DEPOSITO DE MATERIALES DE DESALOJO	m3	9710,91	0,00	0,00%
38	LETREROS AMBIENTALES DEL PROYECTO (0.60X1.20)m	u	4	0,00	0,00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					662.740,22
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					518.007,62
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					100,00%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					78,16%

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

**C.- PLAZOS**

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	9/5/2023
<i>Fecha entrega del anticipo:</i>	30/6/2023
<i>Fecha notificación por Administrador(a):</i>	30/6/2023
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	1/7/2023
<i>Plazo:</i>	120
<i>Fecha de terminación del contrato:</i>	19/11/2023
<i>Prórrogas:</i>	22
<i>Mora:</i>	10 Días
<i>Fecha de corte</i>	29/11/2023
<i>Tiempo empleado hasta la fecha:</i>	152 DÍAS

**D.- OBSERVACIONES**

- \* El contratista no ha cumplido con la ejecución del contrato en los plazos establecidos por lo que lleva un retraso de 10 días en la terminación del contrato

**E.- RECOMENDACIONES**

- \* *Se recomienda realizar el uso de equipos de seguridad durante la ejecución del presente contrato por parte de los trabajadores.*  
\* Se recomienda notificar al contratista el incremento de personal y equipos para la terminación de los trabajos faltantes del contrato

---

*ING. SANTIAGO ZARATE  
FISCALIZADOR*